



बागमती प्रदेश, नेपाल
 वार्षिक आन्तरिक आय सङ्कलन प्रगती विवरण
 आ.व. २०७०/७१

क्र.सं.	वार्षिक लक्ष्य	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			वार्षिक अन्तमा		
		न.पा.	बढा	अन्तमा	न.पा.	बढा	अन्तमा	न.पा.	बढा	अन्तमा	न.पा.	बढा	अन्तमा
१	राम्रति कर	०	१२७००४३१०	१२७००४३१०	०	४९९७३३१०	४९९७३३१०	०	३३८६९०३४	३३८६९०३४	०	२९९५३९७३४	२९९५३९७३४
२	घरबहाल कर	१४९४०००००	४४५३१६००	६७०७९४१४	३०६७०७३३	२२५४७१००	६०३३६८७३	२९६३००००	३६७११०००	६६३४००००	११२७४८६०३	८९८३६१२४	१९४५६५२१६७
३	सेवा शुल्क	३००००००००	३८२३११००	८८८६६८१०	३५३०१८९५	१२०४८४३८०	१५४८८६६३१७५	७४७४००००	१३६१५५१०५	२१०९०६६६०	१४८२८३७१०	३०३२९११०५	४४४५६७८१५४
४	रस्म	२७५००००००	६४३११८००	६४३११८००	११४८८४१०५	०	११४८८४१०५	०	०	०	०	०	४४४५६७८१५४
५	विभाजन कर	१२१००००००	०	११५०००००	२१००००००	०	२१००००००	०	०	०	०	०	२३०००००००
६	व्यवसाय कर	१००००००००	२४७७०८००	९७३३०८१०	६५५४६१८००	६०९१८१०	७४६९७३३११०	६०००००००	२३२९४५१०	२२९६५११०	७५६३३४६००	१५६३३४६१०	८०७४७४६१०
७	भूमिकर	२००००००००	०	१११०५४३७८	०	०	७२७०६५११०	०	०	०	०	०	२४६५००११२
८	राष्ट्र करिबाना	१०००००००	५०९६०००	५०९६०००	८६४७०	०	८६४७०	०	१६८९३३१०६	१६८९३३१०६	०	०	२४६५००११२
९	बहाल विटरी शुल्क	३३०००००००	०	५०००००००	५०००००००	०	५०००००००	०	०	०	०	०	२४६५००११२
१०	प्रारम्भिक श्रोत साधन कर (ड्या, मिट्टी, बाजुवा)	२०००२९०००००	५०२३६६६३१०	५०२३६६६३१०	४९९७०४७००	०	५५९२८५०१००	०	४५९२८५०१००	४५९२८५०१००	१६८२४८६४१००	५६५५०००००	६९४२८५०१००
११	प्रशान्त क्षेत्र विकास शुल्क	०	०	०	२५५०००००	०	२५५०००००	०	०	०	०	०	१८८०९५५८००
१२	बाजारपट्टा शुल्क	०	०	०	४०००००००	०	४०००००००	०	०	०	०	०	२५५०००००
१३	सडक मर्मत समार	०	३५०००००००	३५०००००००	०	०	४०००००००	०	०	०	०	०	४०००००००
१४	मानवगत रनिटेशन	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३५००००००
अन्तमा		२२५९८९२०००००	५१६९८६६६३१०	५१६९८६६६३१०	६६३५४३११५	३३९७०८१०	६७२२५४३७७०	६७२२५४३७७०	२०२३३५१०६	२०२३३५१०६	१९७८८०७७७०	१००४०२४०३६	२५९९८५३४७३०

नगर नर्व :

प्रमाणित गर्दै :

अमृत कुमार शिवालय
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

२.६ योजना शाखाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएका योजना तथा प्रगती

२.६.१ वडागत योजना तथा प्रगती

वडा नं १

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	"आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं" विशेष कार्यक्रम	१०२८०००	११०९४६९		६८७७१६	३ वटा सामुदायिक भवन फिनिसिड, २९.७ घ.मि. बाल, मन्दिर निर्माण(४ पिल्लर डि पि सि र डलान) र खानेपानी इन्टेक निर्माण कार्य भएको ।
२	भोटेचौर खानेपानी मर्मत संभार योजना	३०००००			३०००००	पाईप खरिद र वितरण
३	भोटेचौर सडक स्तरोन्नती योजना	१५०००००				
३.१	बस्ती नं. १ र २ सडक स्तरोन्नती	५०००००				
३.२	बस्ती नं. ३ र ४ सडक स्तरोन्नती	५०००००	५५६४८६	८८०५५	४७६४७८	१८ वटा शाखा बाटो मर्मत, ११३.५ घ.मि. ग्याब्रिन बक्स, ६०० को १२ वटा र ३०० को ६ वटा ह्युम पाईप, २३.८ घ.मि. सोलिड ।
३.३	बस्ती नं. ५ र ६ सडक स्तरोन्नती	५०००००	५५५५६७	८८०५५	५०००००	
४	भोटेचौर सिंचाई योजना (साझेदारी)	५०००००	५५६२३३	८८०५५	५०००००	९ वटा कुलो मर्मत






वडा नं २

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	रबीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम बिल रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	अर्चले कुलो निर्माण	१५००००	१६७७०६	२६४१६	१५००००	११.४८ घ.मि. बाल र Rock Cutting कार्य भएको
२	ओखनीचौर सिरानटोल बाटो निर्माण	२०००००	२३००८३	३५२२२	२०००००	१०० को २ र ६०० को २ वटा ह्युम फार्डप र ८.५ घ.मि. ग्याबिन बक्स, १९ घ.मि. सोलिड गरिएको
३	कात्राकोबोट सामुदायिक भवन निर्माण	४०००००	४५०८२५	७०४४४	४०००००	सामुदायिक भवन निर्माण भएको
४	जाल्पादेवी मा वि पहिरो नियन्त्रण	२०००००	२२२२२९५	३५२२२	१९८३२९	१५० छुटकीला सिडि निर्माण र १.९ घ.मि. बाल लगाउने कार्य भएको
५	निबुगाउँ मुल कुलो निर्माण	२०००००	२२४४१४	३५२२२	२०००००	२९ मि आ.सि.सि कुलो निर्माण, ९.९ घ.मि. बाल लगाईएको र ३०० को २ वटा ह्युम फार्डप राखिएको
६	निबुगाउँ सुयलक्ष्मण मोटरबाटो निर्माण	३०००००			३०००००	
७	पुष्करटोल हुदै स्याङतानटोल मोटरबाटो निर्माण	२०००००	२०८११७	२०७७७	२०००००	२४.५ घ.मि. ग्याबिन बक्स, १८.९ घ.मि. सोलिड र ३३ घ.मि. ग्राबेलको कार्य भएको
८	पधेराखाँद मोटरबाटो निर्माण	१०००००	११३०८४	१७६११	७०६७२	६०० को २ वटा ह्युम फार्डप र New Track Cutting कार्य भएको
९	बेशी मोटर बाटो निर्माण	५५००००	६११४४७	९६८६१	५५००००	३४.४१ घ.मि. बाल, २७.९ घ.मि. सोलिड र ४३.४ घ.मि. ग्राबेल, ३१ मि. आ.सि.सि कुलो निर्माण
१०	भडेरेखोला निबुगाँउ खानेपानी निर्माण	२०००००	२३७२५	३५२२२	२०००००	१ आ.सि.सि. खानेपानि ट्याङ्क निर्माण, १ वटा ईन्टेक निर्माण
११	माझटोल खानेपानी निर्माण	१०००००	१११७२२	१७६११	८६४४७	२ वटा ईन्टेक निर्माण र ६३ mm को PVI0Pipe १५० मि विस्तार गरिएको
१२	विभिन्न सामग्रीगत सामग्रीपुण	१०००००			१०००००	


क्र.सं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रकम रु.	अन्तिम बिल रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	कृषि तथा पशुपालन प्रवर्द्धन ए.आइ.एस एग्रिकल्चर्स फर्म	३२२०००	३५८०७४	३५७७७	३२२०००	२०*२० फिटको जस्ताको छाना भएको बाछा राखे भवन निर्माण
२	काउले दोभान डाँडाथोक वडा कार्यालय मोटरवाटो मर्मत	४०००००	४४४७०४	४४४४४	३९५५२२	९६३ मि. जालि राखिएको, ३४.५० मि. लम्बाई र औसत मि. चौडाईको सोलिङ गरी मोटरवाटो मर्मत गरिएको
३	कोरोना तथा अन्य भैषी मान्योक्त द्वारेटोल मोटरवाटो	२०००००	२२२७६४	२२२२२	१९२२१८	सोलिङ १०१ मि. (लम्बाई) र १.६ घ.मि. मेसनरी बालक कार्य भएको
	श्री हैबुड माध्यमिक विद्यालय	२०००००				
	कोरोना रोकथाम	१०००००				
४	ग्रामिण सडक सरसफाई	५०००००	५८८३४०	५५५५५	४३३१५६	जम्मा ५९०० घ.मि. माटो कटिङ गरी सबै बाटोहरु सफा गरिएको
५	बोब्राड चिसापानी पर्यटकीय पैदल मार्ग	५०००००	५५६४९४	५५५५५	४९९४२०	२६६ मि लम्बाई र १.५ मि चौडाईको सिडि निर्माण गरिएको
६	सडक सौर्य वस्ती जडान	५०००००				कार्य भईरहेको
७	सोतिखोला हैबुड पाटिभन्ज्याङ मोटरवाटो	१००००००				

वडा नं.: ४


सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रकम रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	कोरोना महामारी रोकथाम तथा विपद् व्यवस्थापन	१२०००००				
१.१	डिहि सिरानरोड टेक सडक खण्ड	४०००००	४४४५२७		४०००००	१५०० मि. लम्बाई र औसत ३.५ मि. चौडाईको सहितको नयाँ सडक खन्ने कार्य भएको
१.२	राउत गाँउ खानेपानी	१५००००				कार्य भईरहेको
१.३	थकनी वडा कार्यालय घेरबार	१४००००				कार्य भईरहेको
१.४	साविक वडा नं. १ देखि ९ सम्म सडक मर्मत तथा नपुग थप रकम	३०००००				कार्य भईरहेको
२	ग्रामिण सडक मर्मत तथा सफा साविक वडा नं १ देखी ९ सम्म	१२०००००				
२.१	ग्रामिण सडक मर्मत तथा सफा साविक वडा नं १ देखी ९ सम्म	१००००००	९५९२४७	९५५५५	५०७९९७	११००० घ.मि. माटो कटिड गरी सडक सफा गरेको
२.२	अमले-डिहि सडक मर्मत तथा निर्माण	२०००००				कार्य भईरहेको
३	च्याङ्गलचौर खेलकुद मैदान शौचालय निर्माण	२७२०००	३०५९२६	३०२२२	२७२०००	१३ फिट.५ फिटको RCC स्लाब भएको दुई कोठे शौचालय निर्माण
४	पाल्चेन स्वास्थ्य भवन तथा निर्माण	५०००००	५५६६२१.९५	५५५५५	४०३२६०	४६ फिट. ३४ फिटको पाँच कोठे भवनको कुखुरे जालि तथा झण्डी राखि मर्मत गरिएको
५	मरुवा फाँट कृषि सिंचाइ	१५००००				कार्य भईरहेको
६	सिन्धु सुरुङ- गैहीटोल डाँडा कटेरी बुढीचौर पाल्चेन सडक स्तरोन्नती	५०००००	५५५९१५.५७	५५५५५	५०००००	२१ घ.मि.को मेसनीरी बाल तथा हाई रक कटिड कार्य भएको

सि.नं.	योजनाको नाम	वित्तियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धि
१	अधेरीखोला नाकेडाँडा रयाले पिपलबोट सिंचाई	२०००००	२२३४८२	२२२२२२	२०००००	१३५.०६ घ.मि. कुलो सोहोर्ने र २५.७२ घ.मि. सुल्खा बाल लगाउने कार्य भएको
२	कुँडागा गैरो सालबोटे खहरे सडक स्तरबोती	३०००००	३३३४३२	३३३३३३	३०००००	१२ घ.मि. ग्याविन, ४८ घ.मि. ग्रावेल, ७१५.०९ घ.मि. बाटो सफा गर्ने र ८६८.१९ बाटो खन्ने कार्य भएको
३	कोटदेवी मन्दिर निर्माण (क्रमगत)	५०००००	५५५८८९	५५८८९		निर्माणार्थिन
४	कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा उपचार	५०००००				
४.१	धुसेनीखोला पाखिन्टोल माझीगाँउ सिंचाई	३०००००	३३३३८२	३३३८२	३०००००	सिंचाई कुलो निर्माण भएको
५	खर्कचौर जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा मैत्री भवन	५०००००	५५७४४५	५५५५५		निर्माणार्थिन
६	ज्वाडशुव छ्योर्तेन (विद्युत शान्ति स्तुपा) छ्योर्तेन पसाङगाड निर्माण	५०००००	५५६७३५	५५५५५	५०००००	३.६८ घ.मि. PCC, ७.७ घ.मि. RCC, २१.३४ घ.मि. ढुङ्गाको बाल लगाउने कार्य भएको
७	दियाले खोला महारा डिल गोलखाल्डा सिंचाई	२०००००	२२२७३	२२२२२	१८००९८	४" को पाईप ६ मि. र ३" को पाईप ४५३.८५ मि. विस्तार
८	भदौरे मुल कुलो निर्माण तथा मर्मत	२०००००	२२५०२४	२२२२२	२०००००	सिंचाई कुलो निर्माण भएको
९	मझखोला गैरावारी सिंचाई योजना	१०५०००	११६८४९	११६६६	१०५०००	३" को २३० मि. पाईप विच्छवाईएको र ०.४४ घ.मि. सोलिङ्ग गरिएको
१०	वडा कार्यालय र वडाभित्रका सम्पूर्ण सडक मर्मत योजना	५०००००	५५८७७५	५५५५५	५०००००	७७३८.८८ घ.मि. बाटो सफा गरेको



सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान न रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धि
११	सेती देवी मन्दिर निर्माण (हुईछाप)	१००००००	११६५६५	११११११	१००००००	२.१४ घ.मि. RCC र ४.३६ घ.मि. ईंठको बाल लगाई मन्दिर निर्माण

वडा नं.: ६

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धि
१	एकिकृत बस्ती उपल्लो गाउँ सामुदायिक भवन मर्मत (अधुरो योजना)	२००००००	२२२२७६	२२२२२	२००००००	२.९० वर्ग मि. झ्याल, ४.६२ वर्ग मि. ढोका र ५ वर्ग मि. रङ्ग लगाउने कार्य भएको
२	कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण	३३४०००				
३	कोलेचौर मन्दिर प्रतिशालय निर्माण	२००००००	२२२४५५	२२२२२	१९०८९८	४८१.२३ के.जि. ब्याक पार्इप, ५५२.६ वर्ग मि. जस्ता प्रयोग गरिएको २९१ घ.मि. RCC कार्य भएको
४	चाँपाबोट सामुदायिक भवन निर्माण	५००००००	५५७५१३		५००००००	११८.२७ के.जि. रि-बार र १६.४६ घ.मि. RCC कार्य भएको
५	तालाभाराड कोलेचौर चाँपाबोट वडा कार्यालयसम्म मोटर बाटो स्तरोन्नती	१०००००००				
५.१	वडा नं.६ भित्रका ग्रामिण सडक मर्मत संभार	५००००००	५५७९४३	५०००००	५००००००	३०८.२४ घ.मि. पहिरो फालेको, ७२४५ बाटो सफा गरेको
५.२	दूधाना बेसी मलेजनासड मोटरबाटो स्तरोन्नती	५००००००	५५६७६७	५५५५५५	४९१६२०	१२४.७२ घ.मि. सोलिङ्ग कार्य र ३६.५ घ.मि. रयाकिन कार्य भएको ।

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धि
६	नुहार खोला चालिसे गाउँ मोटर बाटो स्तरोन्ती	२०००००	२२३९७३	२२२२२	१९४१८९	
७	बतासे डाँडाटोल नैरी टोल मोटर बाटो स्तरोन्नती	२०००००	२२३७१७	२००००	२०००००	५१.५० घ.मि. ग्याविन कार्य भएको ।
८	मौझगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	५०००००	५५७६७८	५५५५५	५०००००	१००१.३४ के.जि. रि-बार, ३.६८ घ.मि. PCC, १०.१ घ.मि. RCC र १०.५९ घ.मि. ईटाको बाल लगाउने कार्य भएको ।
९	लामाटोल भुमस्थान, द्वारेटोल खानेपानी निर्माण	५०००००	५७१५७५	५५५५५	५०००००	७ घ.मि. को १ फेरोसिमेन्ट ट्यांकी, ४०mm को ३८० मि. पाईप, ३२mm को ५० मि. पाईप, ५०mm को ८० मि. पाईप, २५mm को १४० मि. पाईप विस्तार गरिएको ।

बडा नं.: ७

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धि
१	काफलगौरी भिमसेन मन्दिर पर्खाल निर्माण	३०००००	३३४३७	३३४३७	३०००००	सिडी सोलिड, PCC, RCC र मेसिनरी बालको कार्य भएको ।
२	कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण	५०००००				
२.१	माकुरम्टा पोखरे खानेपानी मुहान ट्यांकी निर्माण तथा पाईप खरिद	२०००००	२२२२२२	२२२२२	२०००००	२०mm को ४०० मि. पाईप, ३२mm को ५ मि. पाईप विछ्याईएका, ९.२१ घ.मि. मेसिनरी बाल, सोलिड, PCC, प्लाष्टर र पब्लिकको कार्य गरी ट्यांकी निर्माण गरिएको

(Handwritten signature and scribbles)

सि.नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रकम रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१३	भैरमटोल डाँडागाउँ मोटरबाटो निर्माण	१०००००	११२६१८	१११११	१०००००	२४.१५ घ.मि. माटो खन्ने कार्य र ४४.२२ घ.मि. सोलिङ गर्ने कार्य गरिएको
१४	रयाले धुले खानेपानी निर्माण	३०००००	३६४३०७	४४८०७	२७०३५५	१० घ.मि. को ट्यांकी निर्माण तथा Pipe Line विस्तार

वडा नं.: १०

सि. न.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रकम रु.	अन्तिम विल रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम	६०००००				
१.१	पहिरा बारी पहिरा पारी खानेपानी मर्मत	२०००००	२२३१९०	२२२२२	२०००००	पुरानो खानेपानी मर्मत गरी १६ वटा सार्वजनिक धारा संचालन भएको
१.२	सिस्ने चल्नेटी खानेपानी मर्मत	१७५०००	१९७५४७	१६३६२५	१६८०९२	पुरानो खानेपानी इन्टेक निर्माण तथा पाईप लाईन विस्तार गरी १४ वटा सार्वजनिक धारा संचालन
१.३	धरी दाहाल टोल पहिरो नियन्त्रण	१५००००	१६७५५७	१६६६६	१५००००	८६ घ.मि. ग्याबिन कार्य भएको
१.४	माझी गाँउ भुमेस्थान खानेपानी	७५०००				निर्माणधिन
२	खडिका देवी मन्दिर निर्माण	१५००००	१७१६१८	३६६६६	१५००००	१.९४ घ.मि. Stone Soiling, १.७६ घ.मि. PCC, ३२७.३३ के.जि. कालो पाईप, ७.३४ बर्ग मि. जस्ता र ९.६ घ.मि. मेसिनरी वालको काम भएको
३	चिसापानी खोला मुहान काँफ्रेफाँट सिंचाई कुलो मर्मत	१५००००	१७२३७९	१६६६६	१५००००	०.६७ घ.मि. Stone Soiling, ०.३४ घ.मि. PCC, ३५९.२२ के.जि. HDPE पाईप र ०.६७ घ.मि. मेसिनरी वालको कार्य भएको

सि. नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रकम रु.	अन्तिम बिल रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
४	चिसापानी लप्से फेद मुहान कापले खोला फाँट सिंचाई कुलो निर्माण	२००००००			२००००००	
५	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१५०००००				
६	वडा नं. १० खानेपानी मर्मत	५००००००	५५७५८६	५५५५५५	४२७९१५	स-साना खानेपानीको मुहान मर्मत गरी RVT हर बनाई सार्वजनिक थाराहरू संचालन गरेको ।
७	वडा नं. १० मोटर बाटो मर्मत	१३४४०००			६७२०२०	
८	शहरे बेसी बगर सिंचाइ कुलो	२००००००	२४४०२८	४४०२८	२००००००	२.३ घ.मि. सोलिङ, PCC १.०८ घ.मि., ८.४२ घ.मि. RCC भएको
९	हिरादेवी आ.वि. घेराबार निर्माण	२००००००	२२२६८९	२२२२२२	२००००००	०.७८ घ.मि. सोलिङ, ०.७८ घ.मि. PCC, २८४.६६ के.वि. एनाल र ३३३.१० वर्ग मि. तारको घेराबार गरिएको
१०	सेति देवी मन्दिर निर्माण(जुँडी)	१५०००००	१६६९६०	१६६६६६	१५०००००	५.०१ घ.मि. मोसिनरी बाल, २.७ सुबुछा बाल, ३.३८ घ.मि. सोलिङ, १.१३ घ.मि. PCC कार्य र २२.६९ वर्ग मि. जस्ताको छानो लगाई मन्दिर निर्माण

वडा नं.: ११

सि. नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान न रु.	अन्तिम बिल शुल्कानी रु.	भौतिक उपलब्धी
१	आठ्ठाके मोटरबाटो रत्नशेजरी	१४०००००	१६६९३२	१६६६६	१६०२४०	८४ मि. सोलिङ, १२ घ.मि. रयाकिनको कार्य भई मोटर बाटो रत्नशेजरी भएको
२	आठ्ठाके सामुदायिक भवन (अपुठी)	१६४००००	४०७७७१	४०४४४	१६६०००	४ कोठे सामुदायिक भवनको अपुठी काम पूरा भएको

सि.न.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	राशीगत लागत अनुमान रु.	जन्मभन्दा न रु.	अन्तिम बिल भुक्तानी रु.	भौतिक उपलब्धी
३	कटुञ्जे सिपानी कालिके धुसेनीचौर मोटर बाटो स्तरोन्नती	२०००००	२२२३९२	२२२२२	१८९७१७	२०६३ घ.मि. माटो खन्ने कार्य
४	धुसेनीचौर सामुदायिक खोप केन्द्र भवन निर्माण	३०००००	३७०५३२	३३३३३	३०००००	२ कोठे सामुदायिक भवनको ६ वटा पिलर उठाउने कार्य भएको
५	छोर्तेन गुम्बासिद्धि निर्माण	१०००००	१११९७९	१११११	९२७३३७	२.१७ घ.मि. PCC, ४.०५ घ.मि. सोलिड २१७ के.जि. डण्डी र ४५.५७ वर्ग मि. जस्ता प्रयोग भई प्रतिकालय निर्माण भएको
६	ठाँटी मोटरबाटो स्तरोन्नती	२५००००	२७७८६८	२७७७७	२५००००	५६.५१ घ.मि. मेसिनरी बाल, १.५० घ.मि. सुब्बा बाल लगाउने कार्य भएको
७	दुवालटोल कटुञ्जे सामुदायिक भवन (अधुरो)	३०००००	३३३६५१	३३३३३	२९८७५३	७.३० घ.मि. PCC for RCC, ९८६.४४ के.जि. डण्डी प्रयोग र ब्रिज मेसिनरी बालको कार्य भइ भवन निर्माण भएको
८	दोभानटार बगैँचा सिँधी निर्माण	२०००००	२२४१०५	२४१०५	२०००००	१३२ वटा खुट्टिकला भएको सिँधि निर्माण
९	नुहारखोला सिमखेत टार सिँचाई कुलो	२०००००	२२३९३०	२२२२२	१९४९८९	३२ घ.मि. जालि, ३.१५ घ.मि. मेसिनरी बालको प्रयोग भई कुलो निर्माण भएको
१०	प्रतिकालय निर्माण	२०००००			१२१८६०	बाढिबाट क्षति भएको
११	बिपद व्यवस्थापन तथा सडक मर्मत संभार	८०००००				
११.१	वडाका यातायात सञ्चालन गर्न सकिने सडक मर्मत	६०००००	६६७२५१	६७२५१	६०००००	८३१३ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
११.२	बिपद व्यवस्थापन तथा सडक मर्मत संभार	२०००००	२२३०९०	२३०९०	२०००००	२११३.७५ घ.मि. पहिरो फाल्ने, ८५.९० के.जि. पोलिथिन पाईप र १२.४८ घ.मि. ग्रावेलको कार्य भएको
१४	मेलम्ची डडुवा सडक नाली तथा सोलिड		७५६२१०	७५५५५	६४३३४१	२८.०९ घ.मि सोलिड, १५.३९ घ.मि. कंक्रीट, ७.२६ घ.मि. मेसिनरी बाल र ४०.०२ घ.मि.




सि.न.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम बिल शुक्ानी रु.	भौतिक उपलब्धी
१६	मेलम्ची बजार सुधार एंव सरसफाई	२५००००	-	-	२५००००	पलप कंक्रीटको कार्य भएको
१७	माथिल्लो भटमास सडक स्तरोन्नती	२०००००	२२२२२२	२२२२२	२०००००	३०६६१ घ.मि. माटो खने कार्य भएको

वडा नं.: १२

सि.न.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम बिल शुक्ानी रु.	भौतिक उपलब्धी
१	शकले मानेभन्ज्याङ च्यानडाँडा मोटरवाटो		३९११८०	४११८०	३५००००	१३८.२९ घ.मि. सोलिङ, १८९.४५ घ.मि. माटो खने कार्य भएको
२	भन्ज्याङ खानेपानी	४०००००	४३८९०२	४३९०२	२५२८९४	पानी ट्याकीबाट पानी वितरण गर्नको लागि पाईप खरिद गरी विन्ड्याईएको
३	मानेटोल सामुदायिक भवन, सिरानचौर	९०००००	१२१९१८९	३१९१८९	९०००००	सामुदायिक भवन निर्माण भएको
४	सेराफाट सिचाई कुलो मर्मत	१५०००००	१६८८९१	१६६६६	१५०००००	२६१ के.जि. पाईप खरिद, १०२ के.जि. डपिड र ६.५० घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य भएको
५	साना पूर्वाधार, सडक तथा खानेपानी	६७६०००	७५२२६४	७५१११	६७६०००	१०३४३ घ.मि. माटो खने कार्य भएको
६	सिरानचौर लिफ्ट खानेपानी मर्मत	४०००००	-	-	-	पानी ताने पम्प खरिद गरेको

वडा नं.: १३

सि. नं.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रु.	भौतिक उपलब्धी
१	टाँटी तिनधरेटोल कलेजे कृषि सडक	७२५०००	८०५७३५	८०५५६	५८९१४१	१३.२६ घ.मि. मेसिनरी बाल, ७४३२.२८ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको	
२	वडा नं. १३ भित्रका सडक संरक्षण तथा कोरोना संक्रमण र विपद् व्यवस्थापन	१५०००००					
२.१	वडा कार्यालय भन्ज्याङ सडक सुधार	५५००००	६१३७९२	६११११	५५००००	३३५८.८० घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको	
२.२	सितुवा बगर गौराली टोल खानेपानी मर्मत सुधार	२०००००	२२२२९०२	२२२२२२	२०००००	१० घ.मि.को ट्याकी बनाइएको र २१.६० के.जि. पाईप खरिद गरिएको	
२.३	हात्तिगौडा फेदीरुन्दे सडक मर्मत सुधार	२०००००	२२२४९०	२२२२२२	२०००००	सडक मर्मत सुधार कार्य भएको	
२.४	ठाटी पवलीक स्कुल सडक मर्मत सुधार	२०००००	२१०५११	२२२२२	२०००००	३० घ.मि. जाली, ११५३ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको	
२.५	खर्नेचौर ट्रष्ट शौचालय निर्माण	३५००००	३८९०९४	३८८८८	३५००००	ट्रष्ट शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	

२.६.२ नगरपालिकाको आन्तरिक योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	२ नं. वडा कार्यालय घेराबार	२	२००००००	२२२२७०२	२२२२२२			निर्माण कार्य भईरहेको
२	केजरानी स्वास्थ्य इकाई घेराबार	८	२००००००	२२२७९००	२२७९००	११९६९८३		निर्माण कार्य भईरहेको

(Handwritten signature and date)

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग बिल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	निर्माण							
	विविध सार्वजनिक निर्माण		३६०००००					
१	बुकुने टोल बस्ती मोटरबाटो स्तरोन्नती	१०	१०००००००	११२१४९६	९३५०००		१००००००	१५३.३ घ.मि. कटिङ्ग, ११९.६७ घ.मि. Stone Soiling, ६.३३ घ.मि. PCC, ५२.८२ घ.मि. मेसिनरी बाल र २२.५ मि. लुम पार्डपको कार्य भएको
२	अम्बोटे मोटरबाटो मार्गत	१०	५०००००	५५५५९१	५५५९१		५०००००	२४.५ घ.मि. रयाबिन, ८.४ घ.मि. सोलिङ्ग र १२०.५ घ.मि. Retaining Wall र १२.६ घ.मि. Stone Soiling को कार्य गरी बाटो मार्गत
३	तालामाराङ्ग प्रहरी चौकी निर्माण	६	५०००००	५५५६४६	५५५५५		५०००००	३४४.०८ वर्ग मि. प्लाष्टर, ९४.१८ के.बि. ग्रेल र ११.४ घ.मि. ढुङ्गाको गारो लगाउने कार्य भई प्रहरी चौकी निर्माण
४	वडा नं. ११ खेलमैदानको स्तरउन्नती	११					४९३५५७५	
५	झोले मन्दिर जाने पर्यटकिय सडक निर्माण	५					३२८६८९	
६	सांशोला फड्के पुल गगर गाँउ	९	३४४०००	३८४५९४	३९५९४		३४४०००	६.४९ घ.मि. माटो खने, ९०० माटो भर्ने कार्य, १०.७३ घ.मि. सोलिङ्ग, ०.८२ घ.मि. PCC, १५.२६ घ.मि. ढुङ्गा गारो, १२.३२ घ.मि. RCC, ५१.७.६१ के.बि. डण्डि र ६ वर्ग मि. फर्शको कार्य भएको

६०/४० गाँवगाँव

१००००००

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	प्रतिनियोजित रकम रु.	रबीपूरा लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिम विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	योजना							
१	स्वागतम टोल ढल व्यवस्थापन	११	१०९६०००	१०९६६२४	४३८६४०	१०९६६२४	१०९६६२४	४६ घ.मि. RCC, २३८१ के.जी. डण्डी, २ घ.मि. मेसीनरी बालको कार्य गरी बाटो मर्मत गरिएको
२	गौराटोल मोटरबाटो स्तरोन्नती	१	४०००००	६६६८४७	२६६६७०	४०४९४८	४५ मि.३.५मि. RCC ढलान गरी नाली बनेको	
३	मैलेखोला टाउके सिचाई आयोजना	१	२०००००	३३३९०६	१३३३३३	३७३२३४	४ बटा इन्टेक र ३८० मि. HDPE पाईप सहितको सिचाई कुलो निर्माण	
४	सेति देवि मन्दिर निर्माण	१	५०००००	८३३३४२	३३३३३३		निर्माणधिन	
५	पुल बजार ढल तथा सडक निर्माण	११	१८४२५९६	३१८१४४९	१२२८३९७	२७०९०९१	बाहिले बनाएको	
६	बिन्दवासिनी मन्दिर भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण	१२	४५००००	४५००००	३००२४०	३००२४०	५४.१६ घ.मि. बाल, ४७.३० वर्ग मि. जस्ता र ३२५ के.वि. डण्डि प्रयोग भई मन्दिर निर्माण भएको	
	विपद व्यवस्थापन कोष							
१	जलेछारी विद्यालय संरक्षण/पहिरौं नियन्त्रण (पाटी गाँउ)	१	१००००००	११११८९१	१५६१११			२१० घ.मि. रयाविन बक्स र १८.९ घ.मि. बालको कार्य भएको
२	जिरो किलो सोला खोला सडक तथा बस्ती संरक्षण	२	१००००००	११११५४२	१५६१११	१००००००	१०१ घ.मि. बाल र ४२ घ.मि. रयाविन बक्सको कार्य भएको	

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग बिल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
३	पौडेल गाउँ खतिवडा गाउँ पहिरो नियन्त्रण	५	१००००००	११११७५	११११११			काम भईरहेको
४	महादेव स्थान कैदले सोलिथुम्का सिचाई कुलो मर्मत	५	१००००००	११११२२७	११११११	१००००००	१००००००	२१० घ.मि. ग्याबिन कार्य र २०४० मि. कुलो सोहार्ने कार्य भएको
५	खहरे खोला गौरी गाउँ सडक संरक्षण	५	२०००००	२२२३८३	२२२२२२	२००००००	२००००००	४९ घ.मि. ग्याबिन कार्य, ६५ मि. नाली र ७७ मि. बाटो सफा गरेको
६	नुवारखोला घाट संरक्षण	६	२०००००			२००००००	२००००००	
७	बतासे खेल मैदान पहिरो नियन्त्रण	६	६०००००	६६७४३१	६६६६६६	६००००००	६००००००	७७.८५ घ.मि. ग्याबिनको जग खने र १६१ घ.मि. ग्याबिन भनें कार्य भएको
८	पहिरोले जोखिममा रहेको छाप पानी ट्यांकी संरक्षण	७	७०००००	७९६९३८	७७७७७०	७००००००	७००००००	१० घ.मि. फेरो सिमेन्ट ट्यांकी निर्माण भएको
९	जलवाइँदेवी मा.वि. भवन संरक्षण	८	७०००००	७७७७२८	७७७२८			निर्माण कार्य भईरहेको
१०	रक्तकाली आ.वि. खड्काथोक भवन संरक्षण	९	१५०००००	१६६८४३६	१६८४३६	१५००००००	१५००००००	१३६.३३ घ.मि. माटो खने कार्य, २५.३८ घ.मि. माटो भनें, १२० घ.मि. माटो बोक्ने कार्य, ६.९५ घ.मि. सोलिङ्ग कार्य, ३.८९ घ.मि. PCC, १३०.३३ घ.मि. पलम्ब बाल ढुङ्गाको गारो २९.२६ घ.मि., १४४.१५ के.वि. डण्डी प्रयोग र २.०६ घ.मि. RCC कार्य भएको

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	प्रतिनियोजित रकम रु.	रवीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	शान्ति विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	वस्ती खानेपानी मर्मत							घरघरमा खानेपानी वितरण भएको
१२	शहरेखोला खेत कुलो पहिरो नियन्त्रण	१०	१०००००००	११५१३३०	१५१३३०		१००१८४५	०.६० घ.मि. सोलिङ्ग, ०.५३ घ.मि. सिमेन्ट कन्क्रिट, २४९ घ.मि. ग्याबिन, २९८.०३ के.बि. HDPE पाईप र ३ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य भएको
१३	शहरेखोला क्यामुने मुहान खानेपानी संरक्षण	१०	४२१०००	५८५३१७	८५३१७		४२१०००	पुरानो खानेपानी मर्मत गरी २४ वटा सार्वजनिक धारमा पानी संचालन भएको
१४	त्रिसापानी लक्सेफेदी मुहान कापलेखोला फाँट सिचाई कुलो मर्मत	१०	१००००००	१३४७३३६	१३३३३३		१००००००	५.३ सोलिङ्ग, २.६५ सिमेन्ट कन्क्रिट, ५.६.४८ घ.मि. पलन्व बाल र १५५ घ.मि. ग्याबिन कार्य भएको
१५	मेलम्ची डडुवा सडक खण्ड बिर्सोना पहिरो नियन्त्रण	११	२००००००					एक घर एक धारा संचालनमा रहेको खानेपानीलाई मुहानबाट इन्टेक तथा पाइप लाईन मर्मत
१६	जागोछरी खानेपानी संरक्षण	११	५०००००	६०१९०२	५५५५५		५००००००	७ घ.मि. मेसिनरी बाल, ४९८ k.g. पोलायिन पाईप प्रयोग भएको
१७	जर्केखोला कुलो मर्मत	१२	२००००००	२२४७०७	२४७०७		२००००००	४ घ.मि. सोलिङ्ग गर्ने कार्य, ८८.२० के.बि. पाईप खरिद, ५.९ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य
१८	अमले कुलो मर्मत	१३	२००००००	२२२५६९	२२२२२		२००००००	७८.६ घ.मि. मेसिनरी बाल, २७ घ.मि. सोलिङ्ग, १२०० के.बि. ड्याडी पर्योग गरी १२१ मि. RCC कुलो निर्माण गरेको
१९	मुल कुलो मर्मत	१३	१०००००००	११११८४७	११११११		१०००००००	२५६ घ.मि. जाली भरेको
२०	भन्ज्याङ्ग	बस्ति	१३	१०००००००	१०२९९७३	९४९७३	१०००००००	

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	संरक्षण							
२१	सात कन्या मा.वि. पहिरो नियन्त्रण	९	१००००००	१११४०१३	११४०१३	१२४७१५	२४ घ.मि. माटो खने कार्य, ८४ घ.मि. माटो भर्ने र २६५.५ घ.मि. ग्याबिन कार्य भएको	
२२	डोटेलथोक सडक सुधार	१३	७०००००	७७८१९९	७७७७७	७०००००	४६ मि. RCC सडक ढलान गरिएको	
२३	विद्यालय मैदानमा ल्याबस्थापन	५	७०००००	७७८१९९	७७७७७		काम भईरहेको	
२४	बाह्रबिसे बस्ती संरक्षण	१२	१५००००	१७११९४	१६६६६	१५००००	२१ घ.मि. मेसिनरी बाल, ५.२५ घ.मि. माटो खने कार्य र १.५८ घ.मि. PCC कार्य भएको	
२५	मजुवा भवन संरक्षण	३	२०००००	२२४२२२	२२२२२	१५९३५६	४१ घ.मि. ग्याबिन बक्सको कार्य भएको	
२६	उर्गेन क्षेत्रोर्लिड गुम्वा मर्मत	८	५९००००	११३४१६१	१३४१६१	५९००००	DPC सम्मको कार्य भएको	
२७	सिचाई कुलो मर्मत	१०	३०००००	३३३९८६	३३९८६	३०००००	१.४५ घ.मि. सोलिङ्ग, १.०८ घ.मि. PCC, ६३४.३ के.जि. HDPE पाईप र ६.६५ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य भएको	
२८	शितालादेवी साधखोला सडकको रिजाल सापकोटा टोल संरक्षण	१०	५०००००	५५७९६७	५७९६७	५०००००	६.७४ घ.मि. सोलिङ्ग, ४.२१ घ.मि. PCC, ५.८.०६ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य भएको	
२९	गार्ना सिचाई तथा पहिरो नियन्त्रण	७	३००००००	३३३३७७	३३३७७	२६५६४७	१०३ मि. RCC र २० वटा मुड्डिकला भएको सिङ्गि सिमल	

क्र. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
३०	वडा नं. १ कार्यालय पछाडिको खोल्सी नियन्त्रण	१	७०००००	७८०३५२	१२३२७७		६३९५७२	१२५ घ.मि. रयाबिन बक्स, २०.५ घ.मि. बाल र २१.७ घ. मि. गाबेल कार्य भएको
३१	रक्तकाली आधारभूत विद्यालय संरक्षण तथा घेरावार	९	५०००००	५६३७१८	६३६५४		५०००००	५८.६५ घ.मि. माटो खने कार्य, ५.६७ घ.मि. सोलिङ्ग कार्य, ३.८४ घ.मि. PCC, ५७.८२ घ.मि. ढुङ्गाको गारो लगाउने कार्य भएको
३२	एकले वेभी सिचाई कुलो मर्मत	१२	३०००००	३३३७०९	३३३३३		२२७२०५	१३६ मि. कच्ची कुलो निर्माण १४४ पोलिथिन पाईप
३३	कृष्ण खनाल लगायतको घर गोठ तथा मिल संरक्षण	१०	२०००००	२२५०४९	२५०४९		२०००००	२.६३ घ.मि. सोलिङ्ग, १.३१ घ.मि. PCC र २३ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य गरिएको
३४	सुनखानी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	९	५०००००	५६१२०५	६१२०५		३७१९८९	२२.८ घ.मि. माटो खने कार्य, १०८ घ.मि. रयाबिन कार्य भएको कार्य भएको
३५	चोकसेखोला भुजुङ्गे खेत सिचाई	१	३०००००	३३८१३०	५२८३३		३०००००	सिचाई कुलो निर्माण
३६	डुमपुर श्रेयाञ्जोण हेसाल किलाड लिडा जन्दा(र) गुम्बा निर्माण	५	५०००००	५५६७४२	५५५५५			निर्माणधिन
१	मर्मत संभार कोष							
१	खड्काथोक डल्पाड पाले सडक खाण्ड मर्मत	९	५०००००	५६३७८६	६३७८६		५०००००	७९.२७ घ.मि. माटो खने कार्य, १४.२५ घ.मि. ढुङ्गाको गारो, ०.८४ घ.मि. PCC र १३९.८८ घ.मि. सोलिङ्ग गर्ने कार्य गरिएको
२	देउराली डाँडा देखि	१०	१००००००	१११३८०९	११११११	५४६५६५		निर्माणधिन

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	शिखरपुर मोटरबाटो मर्मत							
३	तालाभाराङ सडक स्तरउन्नती	६	१४८३७६३	१४८३७६३		७६६८८९	सडक स्तरोजती भएको	
४	गिरानचौर रोड कञ्चै मेन्टेनेन्स	१२	१४०९०२०	१३४९३१६		८३९६८०	सडक मर्मत कार्य भएको	
५	राम्बेडाई स्तरोजती सडक					४७४९१७	सडक स्तरोजती भएको	
	भारामा आधारित		२००००००					
१	तल्लो पराङटोल खानेपानी निर्माण	६	८००००००	८८९३१७	८८८८८	८०००००	इन्टेक, RVT धाराहरु निर्माण गरी फाईप लाईन विच्छेदाई एक घर एक धारा अन्तर्गत १६ वटा धारा संचालन भएको	
२	रोक्राटोल मोटरबाटो स्तरोजती	१	२००००००	२२२४९०६	२२४९०५	१७९९४०७	ग्याविन, जाली तथा बाटो चौडा गर्ने कार्य भएको	
३	गोल्मास्थान कापलेखोला अंधेरीखोला दलित वस्ती मोटरबाटो	९	७००००००	७७७८१९	७३७७७	७००००००	३८० घ.मि. माटो खने , ३९.३ घ.मि. माटो भर्ने कार्य, ११३.३१ घ.मि. सोलिङ्ग, ४.४२ PCC, ४.५३ घ.मि. डुङ्गा गारो, ४०.५ ग्याविनको कार्य भएको	
६	भोटेचौर माने डाँडा पुर्या माटो सडक	१	१०००००००	११९,०४४	११११११	८८८८७४७	ग्याविन र भोटेचौर बानको कार्य भएको	

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	निर्माण							
७	हेलम्बु राजमार्ग नाली निकास निर्माण	६	७००००००	७७८६६८	७७७७७७		६०२८६८	पक्की नाली निर्माण भई बाढिले क्षति गरेको
८	इन्द्रेधरवरी दोभानमा सामुहिक मसानघाट निर्माण	११	१५०००००	१६६६६६६	१६६६६६६		११५८५१०	निर्माणको क्रममा बाढिले बगाएको
९	गिरानचौर खानेपानी मर्मत	१२	१००००००	८९१७०६	८८८८८		८००००००	इन्टेक तथा पाइप लाईन मर्मत गरेको
१०	मर्किनीडाँडा सामुदायिक भवन निर्माण	९	१००००००	१११८७३९	११८७३९	९१६६६६२		निर्माणधिन
१२	पोखरे भन्ज्याङ्ग सामुदायिक भवन निर्माण	७	१००००००	११११४३८	१११४३८			निर्माणधिन
१३	सोतीखोला घाट निर्माण तथा व्यवस्थापन	३	१००००००	११२०६५६	१२०६५६			काम भई रहेको
१४	खडका घर सल्लेनी मोटरबाटो डब्ल्याङ्ग मोटरबाटो	९	२००००००	२२५७५९	२२२२२२		२००००००	३२८५.८८ घ.मि. माटो खने कार्य गरिएको
१५	कर्मिखोला आर.सि.सि. ढलान	९	५००००००	५५७७३४	५५५५५५		५००००००	२४.२९ घ.मि. माटो खने , १८.२२ घ.मि. सोलिङ्ग, १.०१ घ.मि. PCC, १३.५८ घ.मि. ढुङ्गा

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१६	लाभगाँउ मसाने पाटी	८	२०००००	२२२२११	२२२२२		१६३२१२	गारो, २१.६ RCC, ८१.२.८ इण्डीको कार्य भएको
१७	इन्द्रावती महिला विकास वचत तथा ऋण सहकारी संस्था कार्यालय व्यवस्थापन	११	१०००००	१११७१४	१११११		१०००००	५.१२ घ.मि. ईष्ट लागुने कार्य, इण्डी २६ के.जि. र ७१.७६ वर्ग मि. मा रंग लागुने कार्य भएको
१८	अंधेरीखेला हुनेघारा निर्माण	५	२०००००	२२२४२८	२२४२८		२०००००	सार्वजनिक धारानिर्माण गरी व्यवस्थित गरेको
१९	सिमपाखा डाँडागाँव व्यवस्थापन	१०	३०००००	३३८४७९	२२२२२		२८८२४७	१.८ घ.मि. सोलिङ्ग, १० के.जि. कालो पाईप ०.९६ घ.मि. PCC, ९.७४ घ.मि. RCC को कार्य भएको
२०	गिरान्चौर सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रको विद्युत् लाउने घोरानार	१२	५०००००	५६३३१९	५६०१४		५०००००	२० घ.मि. सोलिङ्ग, ११ घ.मि. PCC, १२५ वर्ग मि. हुना लाउने काम भएको
२१	विनारीचौरी जग्गागाँउ मोटरवाही मागेण	७	३०००००	३३३८१२	३३८१२		३०००००	२०६.९३ घ.मि. ग्रावेल, नालीको काम ३८.७० घ.मि. र ३.०६ घ.मि. मुढ्या चालको कार्य भएको ५७२१५ को रंग माटो कोषको जग्गाको मागेण गर्ने काम भएको

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	सामुदायिक भवन निर्माण							
	भोटचौर खेल मैदान (कटिङ्ग नाली रयाविन।)	१	५०००००	५५७२५६	८८०५५	४१३३१७	११५ घ.मि. रयाविन बक्स र सडक निर्माण	
२३	चिलाउने देविस्थान चिसापानी मोटरवाटो	३	३०००००	३३४४९४	३३३३३	२०५६७५	१०.२० मि. सोलिङ्ग कार्य र २० घ.मि. रयाविन लगाउने कार्य भएको	
२४	डाँडागाँउ डुङ्गे सडक	१	२०००००	२२३०५९	२३०५९	१७३०००	१४.४ घ.मि. माटो खन्ने कार्य र ५२ घ.मि. सोलिङ्ग गर्ने कार्य गरिएको	
२५	अँधेरी खोलाको मुहान हुँदै अम्बोटि टोलसम्म खानेपानी योजना	१०	५०००००	५५५६३३	१६३७७	४२८२४०	BVT निर्माण तथा पाईपलाईन मर्मत गरी एक घर एक धारा अन्तर्गत १८ बटा धारा संचालन भएको	
२७	गुफाली माने देखि पुजारी टफल हुँदै सात कन्या मा.वि. जोड्ने कृषि सडक	१	५०००००	५५६५८८	५५५५५	३७१९४३	५४२.७६ घ.मि. माटो खन्ने कार्य, ६८ घ.मि. रयाविन र ४५.९३ घ.मि. सोलिङ्ग गर्ने कार्य गरिएको	
२८	बाल सुधार मा.वि घेरावार	७	६०००००	६७०१२४	६६६६६	५९५६६४	२९.५ घ.मि. सेसिनरी बाल, २४४.२५ मि. तार जाली र ब्याक पाईप ५१२.२८ के.वि. र प्रिलको कार्य भएको	
२९	कात्तिके सामुदायिक भवन ढलान	८	५०००००	५५५७४२	५५७४२	४५९३२६	ढलान सोलिङ्ग PCC र ईशुको बाल लगाउने कार्य भएको	
३०	फुँडे दनुवार वेसी	६	३०००००			२८५५२३	बाढिले बगाएको	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	फाँट सिचाई कुलो शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन अनुदान							
१	कालिका आधारभूत विद्यालय भवन मर्मत कृषि विकास कोष	५	१५०००००	१६६९८६७	१६६६६६			३.६६ घ.मि. RCC, १९७.५६ मि. इयाल निर्माण, ४०२.४१ वर्ग मि. प्लाष्टर गर्ने, ३८.३६ घ.मि. ईट्टाको गारो लाउने र ३८९.४ घ.मि. मा रङ्ग लगाउने कार्य भएको
१	फलामे सिचाई कुलो	९	५५००००	६१३४६५	६३४६५		५५००००	३८.१ घ.मि. माटो खन्ने, २६.६७ घ.मि. माटो भर्ने कार्य, ३३.१२ घ.मि. सोलिङ्ग, १.४९ घ.मि. PCC, २८.९६ घ.मि. ढुङ्गा गारो र ८५.१.४८ के.जि. HDPE पाईप को कार्य भएको
२	क्यामुने मुहान माझ कुलोबाट शाखा कुलो मर्मत	१०	१०००००	११३५३५	१११११		१०००००	१८.४२ घ.मि. सेसिनरी बाल र १०० मि. HDPE पाईप को कार्य भएको
३	बाटुले दह सिचाई कुलो मर्मत	११	२०००००	२२३७२५	२२२२२		१८५२९०	३४.५० मि. RCC कुलो निर्माण, ७ घ.मि. सेसिनरी बाल लगाईको
४	टार सेरा सम्म ल्याई रहेको कुलो मर्मत	११	२०००००	२२३४३३	२३४३३		२०००००	२० घ.मि. सेसिनरी बाल र ३.४० घ.मि. सोलिङ्ग गरी कुलो निर्माण गरिएको
५	दुलो खेत बाटो एवं सिचाई कुलो मर्मत	६	३०००००	३३३४७२	३३३३३		३०००००	८५ घ.मि. RCC कुलो निर्माण

३६.१० बाटुले कुलो निर्माण, १००.६ घ.मि. सेसिनरी बाल र ३.४० घ.मि. सोलिङ्ग गरी कुलो निर्माण गरिएको

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
७	पिप्ले नागडोल सिंचाई कुलो	११	२०००००	२२३५३७	२२२२२		२०००००	१३ मि. RCC कुलो निर्माण, मेसिनरी बाल ९.८६ घ.मि.
८	छहरे सिंचाई कुलो	११	२०००००	२२३०७७	२२२२२		१९६८५९	१०७ के.जि. पाईप खरिद, ५२ मि. RCC कुलो निर्माण
९	नाम्के रयाले सिंचाई कुलो निर्माण	७	३०००००	३३३९७६	३३९७६			८०.४ मि. RCC कुलो निर्माण र ६.९५ मि. मेसिनरी बाल लगाउने कार्य भएको
१०	कान्ते सिंचाई कुलो निर्माण	११	२०००००	२२२६७६	२२२२२		१९९२९४	७७.०३ घ.मि. माटो खने कार्य, र १५.१७ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य भएको
११	चालिसे ओडार सिंचाई कुलो निर्माण	८	५०००००	५५५६४८	५५६४८		४७७२०२	१३७ मि. RCC र मेसिनरी बालको कार्य भई सिंचाई कुलो निर्माण
१२	खरानेखोला थापा कार्का मयल डाँडा सिंचाई योजना	९	५०००००	५५५५५५	५५५५५		५०००००	२९.६४ घ.मि. माटो खने, ९०० घ.मि. माटो भर्ने कार्य, ९.२७ घ.मि. सोलिङ्ग, ३.५१ घ.मि. PCC, ३३.२४ घ.मि. हुहाको गारो, ७.५८ RCC र ४३८.७५ के.जि. डण्ड, १५.४३ वर्ग मि. फर्मा, २४ घ.मि. गयाविनको कार्य भएको
१३	चालिसेखोला दोभान सिंचाई कुलो निर्माण	७	३०००००	३३३८००	३३३३३३		३०००००	RCC कुलो निर्माण भएको
१४	सल्लेखोला बासल्ले पिप्लेखेत सिंचाई		४०००००	४४७१४९	४४४४४		४०००००	२१.५३ घ.मि. माटो खने, ११.२ घ.मि. सोलिङ्ग, २.४८ घ.मि. PCC, ८.५२ घ.मि. RCC र २६.४९ घ.मि. हुहा गारो लगाउने कार्य भएको
१५	अंधेरीखोला स्वाङ्वा टोल थापागाउँ सिंचाई		४०००००	४४५०५७	४५०५७		४०००००	४२३.६७ घ.मि. माटो खने, २.५९ घ.मि. सोलिङ्ग, १.५४ घ.मि. PCC र १५.४९ घ.मि. हुहा गारो लगाउने कार्य भएको
१६	लामासोती	२	३०००००	३३३४९१			३०००००	१२ मि. को RCC कुलो निर्माण

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग खिल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	सिचाई कुलो							
१७	खाल्टेखोला तिनतले अमलेखेत सिचाई (रातामाटा)	१	२०००००	२२२५४०६	२५५४०६	२०००००		८.१६ घ.मि. माटो खने, २.६१ घ.मि. सोलिङ्ग, १.३१ घ.मि. PCC, ५.१.५.३ घ.मि. तुम्ना गारो, २.०२ घ.मि. RCC र ७२.१९ के.जि. डण्डि, ३.८४ वर्ग मि.फर्मा, १८.२ घ.मि. पलम्बको कार्य भएको
१८	ठूलो कुलो सिचाई	१	१००००००	१११२५५५	१११११११	७२९१४६		RCC कुलो निर्माण तथा मसिनरी बालको कार्य भएको
१९	माझ ठाटी कुलो मर्मत	१२	९५००००	१०५६४८३	१०५५५	७३६०६२		RCC कुलो निर्माण
२०	तालाभाराङ फलफूल पकेट क्षेत्र सिचाई योजना	६	१००००००	१११२६६२		८८२३८३		
२१	बाँझोरमटा सुम्नीरमटा खेत सिचाई कुलो निर्माण	७	२०००००	२२२२९०४		१८९७००		७४.२ मि. RCC कुलो निर्माण, रड ४९.५.८६ के.जि. र फर्मा १०.६० घ.मि. पर्योग भएको
२२	शहरे गौडे दोभान सिरान सिचाई कुलो मर्मत	१०	५०००००	५५५७२३	५५५५६	५०००००		२.७ घ.मि. Stone Soiling, १.३७ PCC, १.१६ घ.मि. RCC र ५८३.४६ के.जि. HDPE पाईप, १४.३३ घ.मि. मसिनरी बाल र ३१.५० घ.मि. न्यात्रिनको काम भएको
२३	नेपाने सिचाई कुलो	१३	४०००००					निर्माणधिन
२४	ठूलो सिचाई कुलो	८	४०००००	४५५५९२	४५५९२	४०००००		४७.६ मि. RCC कुलो निर्माण

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
२	बाहुनेपाटी खेलमैदान पर्यटन पवर्द्धन कोष	१२	४००००००	४४५०१८			४००००००	३ कोटे शौचालय निर्माण
१	छोटेन माने निर्माण जिरो किलो देखि धौले मन्दिर सम्म स्तर उन्नती	६	२०००००००	२२२३८२२	२२२२२२२	११३९८७५		निर्माणधिन
२	सुलिकोट तल्लो ड्याड माथिल्लो ड्याड सडक निर्माण	५	२००००००	२२२२२९८	२२२२९८		२००००००	२७९४.३४ घ.मि. नया ट्याक खने र २३५.५८ घ.मि. नाली खने कार्य भई सडक निर्माण
३	पर्यटकिय स्थल शिखरपुरमा चौतारो तथा प्रतिकालय निर्माण	१०	३००००००	३३३६७२	३३३३३३		३००००००	३.७३ घ.मि. सोलिङ्ग, २.०४ PCC र ३४.४९ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य भई प्रतिकालय निर्माण सञ्चालनमा भएको
१	अल्या शिर्षक कालिका चेतना मा.वि. खानेपानी	१२	४९०००००	५४७१९४	५४४४४४		४९०००००	विद्यालय खानेपानी निर्माण अन्तर्गत २ वटा RVT निर्माण तथा पार्किंग लाईन विद्याई खानेपानी सञ्चालनमा भएको
२	तेर्स मा.वि. छात्रावास निर्माण	६	२०००००००	२३५६३४१	३५६३४१	६७८४८५		
३	रेडियो मेलम्ची भवन निर्माण (अधुरो)	११	१२००००००	१३३४१९७	२१२१९७		१२००००००	टायल मार्बल तथा रंगरोशन भएको
४	नगर चक्र पथ	१०	४०००००००				१०३८२५७	रयाबिन र ग्रावेलको कार्य भएको
५	धानकुने सार्वजनिक	४	७५०००००				१४६२४२	२ कोटे शौचालय निर्माण

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	रवीकृत लागत रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ विल शुक्तानी रकम रु.	अन्तिम शुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	शौचालय निर्माण							
६	पिप्ले मुसुरे बाँसखर्क ओखेनी मोटरघाटो	४	७०००००				६६०९०७	६० घ.मि. ग्याब्रिन जाली र ४६ घ.मि सेलिङको कार्य भएको
७	कोटदेवी मन्दिर निर्माण	५	५०००००				२९,७२४०	पित्तल पाला, टाईल र टुडालको कार्य भई मन्दिर निर्माण
८	सिन्धुकोट खानेपानी	५	४०००००००			१३९२० ६०	१९८५९००	इन्टेक, RVT, FRC धारा निर्माण तथा पाइपलाईन विस्तार भई एक घर एक धारा कार्यक्रम अनुसार खानेपानी सञ्चालन
९	स्वास्थ्यबाँकी भवन निर्माण	८	१०००००००				९४६२९७	
१०	सात कन्या मा.वि. पहिरो ईसिडि कक्षा कोठा व्यवस्थापन	९	२००००००				२००००००	
११	शिखरपुर चिलिङ ब्याट निर्माण	१०	१०५०००००				१०५०००००	
१२	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मेलम्ची - ११ निर्माण	११	५००००००				५००००००	
१३	सिन्धुखोला गिरान्चौर सडक स्तरोन्नती	१२	३५००००००				१४९,१६६	
१४	नाम्दोलिङ साङ्ग गुम्बा	१२	१०००००००				६५,८४५	

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
	साझेदारी कार्यक्रम							१८८१८ घ.मि. जाली भरेको
१६	सार्वजनिक शौचालय वडा नं. ३	३	१००००००			१०५५२४७	२२*१०'को २ कोठे BCC शौचालय निर्माण	
१७	नगरपालिका हेल्थनु रोड	११				३५३३२२	सडक मर्मत कार्य भएको	
१८	कोशेली घर	१२	५०००००			४५४२१३	कोशेली घर निर्माण भएको	

२.६.३ भा.व. २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट विनियोजित योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि. न.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	वडा नं.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	साक्षा सुविधा केन्द्र निर्माण	५०००००	७	५५५६६०	५५६६०		५०००००	२ वटा आरन, २ वटा शौचालय र सेप्टी ट्यांक निर्माण भएको
	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	३००००००						
१	केउरानी स्वास्थ्य इकाई तला थप फर्निचर खरिद	२००००००	८					
१.१	केउरानी स्वास्थ्य इकाई तला थप	१६३५०००		१८१९४६१	१८४४६१	१२३२३२९२		निर्माण कार्य भईरहेको

सि. न.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	वडा नं.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१.२	फर्निचर खरिद	३६५०००						
२	निवृत्ताङ्ग स्वास्थ्य इकाई तला थप विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	१००००००	२	११३९३२३	१७६१११		८२०३५७	२ कोठा को भवन निर्माण
१	भूमेश्वरी आधारभूत विद्यालय शौचालय निर्माण	७०००००	५	८६१३५०	१८५२१५		७०००००	शौचालय निर्माण
६	बालसुधार माध्यमिक विद्यालय बास सहितको शौचालय निर्माण	७०००००	७	८३७८९४	१३७८९४		७०००००	बास सहितको शौचालय निर्माण
७	कालिका आधारभूत विद्यालय बास सहितको शौचालय निर्माण	७०००००	५	७७७७८१	७७७८१		१५०००००	बास सहितको शौचालय निर्माण भएको
१	अमलेडाडा झोलुङ्गे पुल निर्माण	२५०००००	१२	२५२१३६०	६४००४९	७०७०६१	१२४६६२२	झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
१	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम							
१	बतासे मा.वि. कक्षा कोठा निर्माण	३६०००००	६		४०३४६८		३६०००००	
२	बालसुधार मा.वि. कक्षाकोठा निर्माण	१८०००००	७		२२८९३२		१८०००००	

२.६.४ आ.न. २०७७/०७८ मा बागमती प्रदेशबाट विनियोजित (उ.स.बाट संग्रहित) योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	चालिसे खोला सिमफाँट मार्झटार सिचाई आयोजना	१३३७२२६	१३७२२६		११४३५४	पक्की नाली निर्माण
२	दुङ्गेछाप आयोजना खानेपानी	२१३४३३४	२१४३३४		१६३३१४१	२९ बटा धारा, ३ बटा RVT, ४ बटा FRC, ४ बटा इन्टेक निर्माण र पाईपलाईन विस्तारको गरिएको
३	दोभानटार सहरेखेत सडक, मेलम्ची	६६७६१३	६६६६६		५४९३५७	११२ घ.मि. ग्याबिन, ४६.९२ सोलिङ्ग कार्य भएको
४	महाभिरभञ्ज्याङ्ग सडक स्तरोन्नती खाल्डे	२२२२६६२	२२२२२२		१५८९८५७	१२४२.५२ घ.मि. ग्राबेल र २०.४८ घ.मि सोलिङ्ग गरिएको
५	महिला तथा बालबालिका संरक्षण गृह (सेफ हाउस) भवन निर्माण, मेलम्ची-११, सिन्धुपाल्चोक	२७८३३१७		१०४९५८३	७२६४८०	७६५ वर्ग मि. पतिङ्ग, १६ मि. रेलिङ्ग, ७० वर्ग मि. मार्बल, २८.२६ वर्ग मि. UPVC, ६४ वर्ग मि. ढुङ्गा छान्ने कार्य भई सेफ हाउस संचालनमा आएको ।
६	सिमपानीचौर-चिलाउनेडाँडा-सिमलेवेशी कृषि सडक, मेलम्ची	१२२२६९३	१२२२२२		९०६१७५	७८ घ.मि. जाली, १०५ घ.मि. सोलिङ्ग र १०५ घ.मि. ग्राबेल कार्य भएको ।

२.६.५ आ.व. २०७७/०७८ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तर्फ छर्नाट भएका कार्यक्रमहरू (सिन्धुपाल्चोक नि.क्षे.नं.२)

सि.नं.	योजनाको नाम	बडा नं.	विनियोजित रु.	लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	मेलम्ची नगर युवा क्लब भवन तथा खेलकुद पूर्वाधार	११	२००००००	२२२४३८४	२२४३८४			

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रु.	लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
२	तपुली सामुदायिक भवन	६	१०००००००	११११११९१	१११११११		१५१७०३	१.७ टन डण्डी र २०.२३ घ.मि. RCC २०.२३ घ.मि. RCC कार्य कार्य भएको
३	मेलम्ची नगर पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम		४३२०००००					
३.१	केउरिनी खेलकुद ग्राउण्ड ,मे.न.पा.,द	८	१०००००००	१११२८१८	११२८१८		४५७७०५	ग्राउण्ड सप्लायने र ग्याबिन कार्य भएको
४	मसार माझीखेत जिमले कुलो निर्माण	१२	१०००००००	१११८४५६	१११११११		१९२३८९२	सिचाई कुलो निर्माण
५	डल्पाङ सामुदायिक भवन	९	१०००००००	११११५३५	१७६५३५		९८५२१५	२४४.१९ घ.मि. माटो खन्ने , १२.४८ माटो भर्ने, द.७३ घ.मि. सोलिङ्ग, ४.३६ घ.मि. PCC, ९.२३ घ.मि. डुङ्गा गारो, १५.७२ RCC र १७०३.९६ के.जि. डण्डि, १०६.६१ चर्चा मि.फर्मा, ५.४५ घ.मि. ईडुको गारो र ०.१७ घ.मि. काठको को कार्य भई भवन निर्माण
	जम्मा		१३२०००००					

प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तर्फको वृत्तीय गणना कार्यक्रमहरू (सिन्धुपाल्चोक प्रदेश नि.सं.नं. २(१))

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रु.	लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रु.	भौतिक उपलब्धी
१	पर्यटकीय गोल्मदेवी मन्दिर अशुरो निर्माण सम्पन्न	९	१००००००	१११२७५४	११२७५४		१००००००	२२.२२ घ.मि. माटो खन्ने ७.२१ घ.मि. सोलिङ्ग, ९.५४ घ.मि. PCC, ८६.१५ घ.मि. ढुङ्गा गारो, ९० बर्ग मि. घेरावार र ९३.७५ बर्ग मि. ढुङ्गा छान्ने कार्य भइ मन्दिर निर्माण
२	संसारीडांडा फलामे शिखरपुर मोटरवाटो	१०	२००००००	२३४६०२०	३४६०२०		२००००००	१५०० मि. बाटो चौडा, ६०.५ घ.मि. रयाबिन कार्य तथा १२७ मि. सोलिङ्गको कार्य भएको
	जम्मा		४५०००००					
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तर्फको छनौट भएका कार्यक्रमहरू (सिन्धुपाल्चोक प्रदेश नि.क्षे.नं. २(२))								
१	श्री विसापानी डांडाखेत १५ नं. मोटरवाटो स्तरउन्नती	१	२००००००	२३४७१०	२२२२२२		१९२३६९२	१८ घ.मि. Massonary Wall, ६१५ मि. ग्रावेलिङ्ग, १२ ठाँउमा पोलिथिन पाईप कसिङ्ग र १२५ घ.मि. रयाबिन कार्य भएको
२	क्युरेनी,लिते, खाल्डेखोला मोटरवाटो	८	२००००००	२३२६४९२	३३५४९२	९२७८६५	८८८३६८	कटिङ्ग र मेसीनरी बालको कार्य भएको
३	अर्चले देवी मन्दिर	२	१००००००	११२३८८०	१२३८८०		९६२२०५	चुना सुर्की प्रयोग गरी १०/१० म को मन्दिर निर्माण
४	प्रजा आधारभूत विद्यालय खेल मैदान,कम्पाउण्ड बाल निर्माण	७	१७३००००	२०३०७७	१९६९१७	११७१५२९	५२४९६२	रयाबिन र मेसिनरी बालको कार्य भएको
५	सुलिकोट तल्लो ट्याङ सामुदायिक भवन निर्माण	५	१००००००	११११३६९	११११११		६७९७६	सामुदायिक भवन निर्माण भएको

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रु.	लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
६	बाटोघर, पाखिनटोल सामुदायिक भवन	११	१०००००००	११११७६१	१११११११		८६७३४३	सामुदायिक भवन निर्माण भएको
	जम्मा		८७३०००००					

२.६.६ कसर प्रभावित क्षेत्रको लागि क्षतिपूर्ति बापतको योजना (आ.व.०७७/७८)

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	रवीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	च्यानडाँडा सामुदायिक भवन निर्माण	१२	१५०००००	१०५५९४६	१०५५५५	१५०००००	सामुदायिक भवन निर्माण
२	अमलोडाँडा मोटरबाटो र च्यानपाटी निर्माण	१२	५००००००	५५६१३८	५५५५५	५००००००	च्यानपाटी निर्माण भएको र च्यानपाटी जाने मोटरबाटो निर्माण
३	सडक स्तरोन्नती योजना	१२	५००००००	५५६३३२	५५५५५	५९८४४५	२१००० घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
४	सिन्धुखोला च्यानपाटी निर्माण	१२	३००००००	३४२२१६	३३३३३३	३००००००	२ वटा च्यानपाटी निर्माण भएको
५	ढकालखहरे च्यानपाटी निर्माण	१२	३००००००	३५६१०३	५६१०३	३००००००	२ वटा च्यानपाटी निर्माण भएको
६	हुम्रे मुल कुलो मर्मत संभार	१३	५००००००	५५५७२७	५५५५५	५००००००	२७.९५ घ.मि. मेसिनरी बाल, ५.६७ घ.मि. सोलिङ्ग, ६२६ के.बि. डण्डी र ७ घ.मि. PCC कार्य गरी कुलो बनाउने कार्य
७	फागलियाला काठिपाटी आशुजला	१३	५५०००००			३३००० मि. २००mm र २५०mm को पाइप	फागलियाला काठिपाटी आशुजला

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम विल मुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
८	नेपालथोक फटकेश्वर सडक	१३	८०००००	८८१०२५	८८८८८	८०००००	६४ मि. RCC ढलान कार्य भएको
९	भञ्ज्याङ चण्डेनी टाँटी सडक	१३	५०००००	५५५७४४	५५५७४४	५०००००	२८.५० घ.मि. जाली र ५६.५२ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको

२.६.७ क्रसर प्रभावित क्षेत्रको लागि क्षतिपूर्ति बापतको योजना (आ.व.०७७/७८)

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	अन्तिम विल मुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	नगर चक्रपथको बाधमारा खोलामा कलमर्ट/कजवे निर्माण	१०	८५००००	९४४४४४	९४४४४४	१०१००००	३१.२८ घ.मि. सोलिङ्ग, २३.१० घ.मि. PCC, १०.०५ घ.मि. RCC, ७.५ मि. ह्युम पाईप र २३.९१ घ.मि. मेसिनरी बालको कार्य भएको
२	भन्ज्याङ खानेपानी योजना थप रकम	१२	३९५०००	४४६१००	४४४४४	३५५०६६	७ वटा FRC निर्माण गरी धाराहरूको पाईप लाईन विस्तार गरिएको
३	टाँटी ढोडेनी सडक निर्माण	१२	२०००००	२२४४८६	२२२२२	१७५७८०	१९.८२ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
४	साना खानेपानी योजना मर्मत	१२	३०००००				पानी तात्रे पम्प खरिद
५	हुँडेखोला नेपाने सिचाई कुलो मर्मत	१२	८००००	९२६३४	८८८८	८००००	८ घ.मि. जालि र २२ घ.मि. माटो खन्ने कार्य भएको
६	पञ्चमुखी महादेव मन्दिर निर्माण	१३	६५००००				निर्माणार्थिन

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
७	चुवाको बोट भोटडाँडा सडक	१३	३०००००				निर्माणधिन	
८	दंगालथोक भोट ठूलो खोला सडक	१३	२९५००००					
९	चण्डेनी कोटडाँडा सडक	१३	३०००००	३३३९१४	३३९१४	१२४८२२		सडक मर्मत संभार गरिएको

२.६.८ आ.व. २०७७/०७८ मा न.पा.बाट आफ्नो गाँउ आफै बनाउ कार्यक्रम अन्तर्गतका विनियोजित योजनाहरु

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	पाटिचौर खेलमैदान निर्माण	५	१०००००	१२८५७३२	३८५७३२	७२२७१२	-	निर्माण कार्य हुँदै
२	कक्रेरा बस्ती चौतारी निर्माण	११	१५००००	२१४६९२	६४२८५		१५००००	मेसिनरी बाल लगाई चौतारो निर्माण
३	मेलम्चीटार पिपलबोट चौतारी निर्माण	११	१५००००	२१४३४४	६४२८५		१५००००	मेसिनरी बाल लगाई चौतारो निर्माण एवं विश्राम स्थलको लागि फलामको बन्च राखिएको
४	कृष्ण मन्दिर विर्साना गाउँ निर्माण	११	६०००००	८६१०२८	२५७१४२		४५४२२४	PPTC गरी रेलिड सहितको सिडी निर्माण

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	जनश्रमदान रु.	रनिङ्ग विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
५	आफ्नो गाँउ आफैं बनाउँ विशेष कार्यक्रम	२	९०००००	१३३२७४२	३८५७१४		६९०४०७	चौतारी निर्माण, ४८.६५ घ.मि. सोलिड, १ वटा ईन्टेक, ६५ घ.मि. बाल र १७२.७ घ.मि. ग्राभेलको कार्य भएको
६	आफ्नो गाँउ आफैं बनाउँ विशेष कार्यक्रम	१	१४०००००	१९६२८८२	५८८५९५		१३१०७२ ९	खानेपानि ईन्टेक निर्माण (RCC Tank), ९२० वटा सिडि, ४ वटा घाटेपाटि निर्माण
७	भारतीयोक भूपेश्वर मन्दिर गोरटो बाटो सिठलोचौर चौतारी निर्माण	७	९०००००	१२८७४२०	३८५७१४	४३३४०२		निर्माण कार्य हुँदै

२.६.९ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना (आ.व.०७७/७८)

सि. न.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित रकम रु.	स्वीकृत लागत अनुमान रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु.	भौतिक उपलब्धी
१	पाटी गाउ मानेडाडा रोक्का टोल सडक मर्मत	१	८२३८००	८५९९२७	८२३८००	२०८६.५० घ.मि. माटो खन्ने कार्य र ४४.८० घ.मि सोलिङ्ग गरिएको
२	भोटेचौर खेल मैदान मर्मत	१	६७२१००	६७३१२७	६७२१००	४२ घ.मि ग्याविन जालि राखिएको, कटिड र फिलिड कार्य गरि खेल मैदान मर्मत कार्य भएको
३	तपचुली पर्यटक क्षेत्र पोखरी निर्माण र सिडी निर्माण	२	८३९२६०	८३४५५८	८३९२६०	पोखरी र सिडि निर्माण (१६६.५४ घ.मि. सोलिङ्ग कार्य भएको)

सि. नं.	लाभान्वीत व्यक्तीको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	विलभुक्तानी मिति र रकम रु.	
				मिति	रकम रु.
५	बुद्ध तामाङ	८	०७७/०९/२३	०७७/१०/२८	३९५५६।६९
६	रामे लामा	५	०७७/०८/२९	०७७/११/११	२७८४९।१३
७	कृष्ण प्रसाद भट्टराई	११	०७७/०९/१४	०७७/११/१९	४००००
८	राजन दुलाल र गोविन्द दुलाल	११	०७७/०९/१५	०७७/११/२०	४००००
९	रामचन्द्र दुलाल	२	०७७/०९/१०	०७७/१२/०२	४००००
१०	देवनारायण चापागाई	११	०७७/१०/०५	०७७/१२/०२	४००००
११	तिलक प्रसाद चापागाई	११	०७७/०९/१५	०७७/१२/०२	४००००
१२	सूर्य प्रसाद चापागाई	११	०७७/०९/२६	०७७/१२/०२	४००००
१३	दुङ्गनाथ दुलाल	२	०७७/०९/१०	०७७/१२/०२	४००००
१४	गोमा कुमारी चौलागाई	२	०७७/१०/०३	०७७/१२/०४	३४०००
१५	सानु घलान	१०	०७७/१०/१५	०७७/१२/०९	४००००
१६	धन लामा	६	०७७/११/२०	०७७/१२/११	३९०६५।२८
१७	हेमनाथ चौलागाई	१	०७७/०९/२७	०७७/१२/१७	३९६५२।८०
१८	शम्भिका खनाल	१०	०७७/०८/०७	०७७/१२/१७	४००००
१९	ज्ञान बहादुर खनाल	१०	०७७/१०/०७	०७७/१२/१७	४००००
२०	शंकर खनाल	१०	०७७/१०/०७	०७७/१२/१७	४००००
२१	सम्झना आचार्य दुङ्गना	६	०७७/१०/२५	०७७/१२/२४	३५४३१।९२
२२	निर्ध तामाङ	११	०७७/१०/२५	०७७/१२/२९	४००००
२३	गोमान लामा	९	०७७/११/०२	०७७/१२/३१	४००००
२४	बन्धु प्रसाद चौलागाई	१३	०७७/११/१६	०७७/०१/०६	४००००

सि. नं.	लाभान्वीत व्यक्तीको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	विल भुक्तानी मिति र रकम रु.	
				मिति	रकम रु.
२६	खिला बहादुर देउजा	१	०७७/११/२०	०७८/०१/१६	४००००
२७	नन्द प्रसाद र शम्भु प्रसाद	१	०७७/१०/१०	०७८/०१/१६	३२६००।०९
२८	सिताराम चौलागाई	५	०७७/१२/०१	०७८/०१/१८	४००००
२९	झिन्के तामाङ	१०	०७७/०९/३०	०७८/०२/११	४००००
३०	बिदुर पुरी	९	०७७/११/०५	०७८/०२/३०	४००००
३१	धन बहादुर गिरी	९	०७७/१२/०५	०७८/०२/३०	४००००
३२	हुममान श्रेष्ठ	१२	०७७/१२/०५	०७८/०२/३०	४००००
३३	प्रेम प्रसाद खतिवडा	२	०७८/०१/२१	०७८/०३/०९	४००००
३४	केदार नेपाली	२	०७८/०१/१९	०७८/०३/०९	४००००
३५	पूर्णा तामाङ	७	०७७/११/१२	०७८/०३/१०	४००००
३६	अमृत तामाङ	६	०७८/०१/१२	०७८/०३/१५	४००००
३७	क्षेत्र बहादुर कामी	३	०७८/०२/१५	०७८/०३/१७	४००००
३८	रविन दुलाल	४	०७८/०३/०४	०७८/०३/२०	४००००
३९	बैल बहादुर बिष्ट	९	०७८/०१/०५	०७८/०३/२०	४००००
४०	जित बहादुर गुरुङ	३	०७८/०३/०३	०७८/०३/२३	९३५००
४१	चोक बहादुर चालिसे	३	०७७/११/२५	०७८/०३/२५	४००००
४२	मान बहादुर खत्री	१	०७७/०९/२०	०७८/०३/२८	१३००४
४३	इरमान तामाङ	६	०७८/०३/२०	०७८/०३/२८	४००००
४४	षडानन्द लामिछाने	१३	०७८/०३/०५	०७८/०३/२०	५५६०५

(Signature)

(Signature)

(Signature)

२.६.११ आ.व. २०७७/०७८ मा टेण्डर तथा सिलकोटेसन मार्फत संचालन भएका योजनाहरूको प्रगति विवरण

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	वित्तियोजित रकम रु.	ईस्टीमेट रकम रु. (मु.अ.कर सहित)	कबोल रकम रु. (मु.अ.कर सहित)	रनिङ बिल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम बिल भुक्तानी रकम रु. (मु.अ.कर सहित)	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
1	Construction Works of Gufa Chamkhu Road.	19986000	19143790	10690009	9708304	491808	कच्चे निर्माण, रयाकिन, नाली र बाटोको चौडाई बढाउने कार्य भएको	
2	Construction of Nepane Phanchkanya Manebhanjang Road Phase 3	19966000	19150664	9451277	7674227	497532	60 मि. RCC RCC road, 181.5 घ.मि. रयाकिन जालि र 1018 घ.मि. Massonary Wall को कार्य भएको	
3	Construction of Mahabhir Bhayajang Khaide Road	19990000	19149610	9689699	3854121	3419590	821.5 घ.मि. रयाकिन बाल, 964.99 घ.मि. Massonary Wall र 230 घ.मि. ग्रावेलिङ कार्य भएको	
4	Construction of Sindhukot Drinking Water Supply.	10000000	9512528	6154832	2574522	3872461	134 धारा बडान हुने गरी पाइप लाइन विस्तार, 5 वटा इन्टेक, 5 वटा कलेक्सन च्याम्बर, 8 वटा FRC र 2 वटा RBT निर्माण गरी एक घर एक धारा सम्पन्न	
5	Construction of Chalise Khola Simphat Majbatar Irrigation Project	25000000	2393228	1144120		1158933	337 m Canal निर्माण, ट्रेया पर्वाल, साइड कलिको कार्य भएको	

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	विनियोजित रकम रु.	ईस्टीमेट रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	क्याबल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	रनिङ बिल रकम रु.	अन्तिम बिल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
6	Upgrading Works of Maitar Simbhanjyang, Dhakalthok.	4000000	3830126	2048647		2292055	654.19 घ.मि. Earthwork, 86.20 घ.मि. ग्याबिन, 67.29 घ.मि. Masonry Wall र 566.46 घ.मि. ग्राबेलिङ र 6.1 घ.मि. PCC कार्य भएको	
7	Ward Office to Badare Road Rehabilitation, Ward No.10	4000000	3832559	1949943	842461	959571	Masonry Wall, Stone Soiling, RCC Hume Pipe, Culvert, Gravel को कार्य भई मोटरबाटो स्तरोन्नती भएको	
8	Construction of Mane Bhanjyang Batase Okhrenichaur Road	4000000	3830026	1990607	488451	1436401	147 मि. सोलिङ्ग, 1500 मि. बाटो चौडा र 345 घ.मि. ग्याबिन र 75 घ.मि. Masonry Wall को कार्य भएको	
9	Construction of Bhadhare Dhuseni Road.	4000000	3830092	1934325		1896986	नाली खन्ने ढुङ्गाको पर्खाल लगाउने र ग्याबिन गर्ने कार्य भएको	
10	Dhuseni Road Rehabilitation Work. Ward No.11	4000000	3832559	2020711	1115987		654.19 घ.मि. Earthwork, 88 घ.मि. ग्याबिन, 50.60 घ.मि. Masonry Wall र 123 घ.मि. सोलिङ्ग कार्य भएको	
11	Construction of Melamchi Talamarang Road Maintenance.	1483763	1483763	766889		766889	540 घ.मी ग्रामेल विस्त्याइएको, 66 घ.मि. ग्याबिन भएको, नाली स्फा गर्ने काम गरेको	

क्र.नं.	निर्माण कार्यको नाम	विनियोजित रकम रु.	ईस्टिमेट रकम रु. (मु.अ.कर सहित)	क्याबल रकम रु. (मु.अ.कर सहित)	रनिङ विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु. (मु.अ.कर सहित)	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
12	Construction of Melamchi Daduwa Sadak Naili Tatha Soling.	1500000	1436703	768368		757504	310 घ.मि. Stone Soling, 16*4 m Causeway RCC को कार्य भएको 801.50 घ.मि. Earthwork, 11 घ.मि. रयाविन, 10.03 घ.मि. Masonry Wall र 306.13 घ.मि. सोलिङ्ग.118.77 के.वि. ड्रिङ्ग, 112.43 घ.मि. पलम्ब कन्क्रिट र 22.84 घ.मि. PCC कार्य भएको	
13	Construction of Dhusenichaur Dhaule Sadak Nirman Tatha Stharunati	4000000	3831757	2209256	998590	1009184	120 मि. पक्की सडक र नाली बनेको	
14	Construction of Panchamukhi Mahadev Mandir, Thati Pandherachaur Sadak.	3500000	3349909	2029228		2204334	नाली निर्माण र रयाविन गर्ने कार्य भएको	
15	Construction of Kaprekholo Wada Karyalaya-Labgaun Pakkinala Nirman	3545460	3441747	1680879		1703840	नाली, रयाविन र सोलिङ्गको कार्य भएको	
16	Construction of Thakle Manebhanjyang Chiyandanda Motor Bato.	1600000	1532311	975807		1197598	नाली, रयाविन र सोलिङ्गको कार्य भएको	भेरिएसन आदेशबाट रु.65404.4 थप भएको
17	Geran Chaur Road Causeway Maintenance Ward no.12.	1409020	1349316	774276		839680	रयाविन बाल, पलम्ब कङ्क्रीट बाल निर्माण भएको	
18	Motor Bato Marmat Ward no.10	1440000	1387008	704004		672020	रयाविन, सोलिङ्ग र ड्रिङ्ग कार्य भएको	

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	विनियोजित रकम रु.	ईस्टीमेट रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	कबोल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	रनिङ बिल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम बिल भुक्तानी रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
19	Bhotechaur Mane Danda Road	2000000	1914666	1156010	-	1031396	ग्यासीनरी बाल, रयाबिन बाल, सोलिङ र कन्वेको कार्य भएको	
20	Sotikhola Kalika Saran Bidhyalaya samma ko sadak paki nala nirman	5000000	4787685	2492683	-	2175447	पाँच टाँउमा Hume Pipe culvert, 260 घ.मि. रयाबिन बाल र 295 मि. पक्की नाली निर्माण	
21	Construction of Talamarang Bazar Mane Bhanjyang Dhuseni Road	4000000	3830297	1985958	1507050	1360177	240 मि. ग्राबेलिङ, 488 घ.मि. रयाबिन जाली र 204 मि. सोलिङको कार्य भएको	
22	Construction of Nibugaun Suyalchhap Sadak	4300000	4115377	1994082	-	2235347	नौ टाँउमा catch pit, 458 घ.मि. रयाबिन जाली र 78 घ.मि. Massonary Wall लगाउने कार्य भएको	
23	Construction of ward No. 8 office Building	5000000	14773508	14773508	3250445	-	निर्माणशक्ति	
24	Construction of ward No.10 office Building	5000000	19628393	12714303	3806749	-	दोस्रो तला सम्मको ढलान सम्पन्न	
25	Construction of ward No.13 office Building	5000000	22554030	13552563	2207356	-	दोस्रो तला सम्मको पिल्लर उठाउने कार्य सम्पन्न	
26	Rehabilitation of Nagar Chakrapath sadak	5000000	4999394	2294129		2272439	नाली निर्माण र बाटोको चौडाई बढाउने कार्य भएको	

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	विनियोजित रकम रु.	ईस्टीमेट रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	क्याल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	रनिङ बिल रकम रु.	अन्तिम बिल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
27	Construction of Melamchi Primary Hospital Building	36400000	275660940	159185718	9641171		निर्माणधिन	
28	Construction of Gufa Chamkhu Road (Phase II)	-	9299684	4742566	3864671		निर्माणधिन	
29	Sahari Swasthe Kendra Geranchaur Ward No.-12	2500000	4938901	2635961		1925213	चार कोठे पक्की स्वास्थ्य प्लास्टर सम्मको कार्य सम्पन्न भएको	प्रदेशबाट विनियोजित भई न.पा.बाट रकम थप
30	Construction of Godam Ghar Melamchi-11	2000000	2951308	2096055		1635499	चार कोठे पक्की भवनको पहिलो तल्लाकोकार्य सम्पन्न भएको	प्रदेशबाट विनियोजित भई न.पा.बाट रकम थप
31	Simpanichaur Chilaune Danda-Simlebesi Sadak, Melamchi-11	2000000	1998032	1000862		859193	मेसीनरी बाल, कटिङ र सोलिङको कार्य भएको	
32	Construction of Nepane Phanchanya Road Phase IV		10538774	5736329	3073622		600 मि. पक्की नाली निर्माण, 84 घ.मि. Massonary Wall, 349.5 घ.मि. रयाविन र कजरे निर्माण कार्य भएको	
33	Construction of Mahabhu Khadle Road Phase II		10306660	5357906	1221964		222 घ.मि. Massonary Wall लगाइने कार्य भएको	

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	विनियोजित रकम रु.	ईस्टीमेट रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	क्याबल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	रनिङ विल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम विल भुक्तानी रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	भौतिक उपलब्धी	कैमियन्त
34	Phatkeshwor Bhanjyang Sadak Maintenance	5593936	5593936	2783885	2353246		924 घ.मि. काटो खन्ने कार्य, 8.85 घ.मि. सोलिङ्ग, 128.86 घ.मि. Massonary Wall, 139.50 घ.मि. रयाबिन र 420.83 घ.मि. ग्रानोल कार्य भएको	
35	Dauchet Kyaurani Motorbato Maintenance	4474249	4474249	2333465	1599935		कार्य भईरहेको	
36	Melamchi daduwa Khanda bisauna pahiro niyantran	2000000	1767172	1368115			कार्य भईरहेको	
37	Dovantar Saharekhet sadak nirman	2000000	1999945	1104418		1078866	95.61 घ.मि. माटो कटिङ्ग, 132.16 घ.मि. सोलिङ्ग, 42.50 घ.मि. रयाबिन र 92.92 घ.मि. पलाप्व कन्क्रिटको कार्य भएको	
38	Construction of Dadaha Khola Bhirkhet Amble Seutari Khahare Sinchai Musure -4	2000000	1999945	1399645	333710		360 मि. RCC सिचाई कुलो निर्माण	
39	Healthpost and School Building Protection	5000000	6197056	3195659			कार्य भईरहेको	
40	Gufa Tourism Park Development Works	4000000	6004785	3911242	1246397		कार्य भईरहेको	
41	Landslide Protection Works at Pipale Bazar, Melamchi-4	5000000	4998595	2849364	1864249		629 घ.मि. रयाबिन जाली, 5 मि. ह्याम पाईप राखिएको	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	विनियोजित रकम रु.	ईस्टीमेट रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	कबोल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	रनिङ बिल भुक्तानी रकम रु.	अन्तिम बिल भुक्तानी रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
42	Landslide Protection Works at Syantan Tole and Dahapokhari, Melamchi-3	4200000	4171263	2557753	1516348	-	441 घ.मि. रयाबिन जालीको कार्य भएको	
43	Procurement of Gabion Box		3407612	3274740	-	-		
45	Construction of Bankaryalaya Helambu Sadak Black Top	15000000	62320713	35573497	-	-	काम सुरवात भएको	
46	Supply and Delivery of Gabion Box and HDPE Pipe	2500000	3408982	1539587	-	1539587	पाईप खरिद	
47	Graveling and Maintenance of Bahunepati-Sanjeitar-badare-Wada Karyalaya Road		4072445	1995480	-	-		
48	Graveling and Maintenance of Dhuseni Manebhanjyang Talamarang Road		3557299	1764828	-	-		

२.६.१२ ठेक्काबाट कार्यान्वयन भएका क्रमागत योजनाहरू

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	लागत अनुमान रु.	कबोल रकम रु. (मू.अ.कर सहित)	शुक्तानी भएका रकम	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
1	Construction works of ward -2 office building Bhotechaur	34318100	19194636	23378545	साढे तिन ललाको भवन निर्माण सम्पन्न र भवनमा जाने रयाग्न सहितको पक्की बाटो निर्माण सम्पन्न	complete
	Upgrading works of Nepane Panchakanya Manabhanjyang Sadak Phase 1	19998058	10079436	9130431	काम सुरु भइयो, भवनको बाटो निर्माण कार्य जारी	complete

सि.नं.	निर्माण कार्यको नाम	लागत अनुमान रु.	क्याबल रकम मू. अ. कर सहित	हालसम्म भुक्तानी भएको रकम	भौतिक उपलब्धी	कैफियत
3	Upgrading work of Phatkeshwor - Phantherachaur- thanti Road (CH 7+804 to CH +200 Km)	19999768	11680335	11056560	पलम्प, ग्याबिन, मेसनेरी बाल, RCC कजवे, PCC कजवे, बाटो चौडा, RCC ढलान र सोलिडको कार्य भएको	incomplete
4	Construction of Infrastructure works (Road, Boundary wall, Masonry Wall, Flooring etc) at Melamchi Municipality office Building Premises	39079398	22288135	5063685	कार्य भइरहेको	incomplete
5	Construction of ward 5 office building at Sindhukot	25335504	18419028	7555840	निर्माणधिन	incomplete
6	Construction of Solid Waste Management Plant	19999860	13408598	7555840		complete
7	Construction Of Ward No 1 office Building	19432497	14084061	16088419	दुई तल्लाको भवन निर्माण सम्पन्न	26164440 VAO Amount
8	Construction of Koshali Ghar	4798920	4502605	4233091	दुई तल्लो कोशेली घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	complete
9	Construction of Nepane Panchakanya Manebhanjyang Road Phase II	16854663	10472085	7658862	510 घ.मि. Gabion, 33.75 घ.मि. Stone Masonry, 247.53 घ.मि. Gravel Sub base, 247.53 घ.मि. Base material र 144 घ.मि. Side drain Wall को कार्य भएको	complete
10	Construction of Melamchi Bus Park Phase II	19052588	13044104	12970282	पक्की नाली, मेसनेरी बाल, मेसनेरी बाल, प्लम्प कंक्रीट, रिभर ट्रेनिङ, प्रतिआलय निर्माण, बाक वे ग्राभेलिङ, ग्याम्प ढलान कार्य भएको	complete
11	Upgrading Works of Dhuseni Road	4030299	2726001	2519832	पक्की नाली, ग्राभेल, मेसनेरी बाल, ग्याबिनको कार्य भएको	complete
12	Upgrading works of Talamarang Kolechaur Manebhanjyang Road	3040364	2034385	2081205	पक्की नाली, मेसनेरी बाल, ग्याबिनको कार्य भएको	complete
13	Melamchi City Park	35459639	28576660	7562127	बाडिले बगाएको	



मेलम्ची नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल
स्थापना : २०७३

एकीकृत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

आय		व्यय	
क्र.सं.	शीर्षक	क्र.सं.	शीर्षक
क.	अ.ल्या.		
	चालु खर्च खाता-विनोद वर्ष		नगरपालिका चालु खर्च
	पुजिगत खर्च खाता-विनोद वर्ष		शिक्षा शाखा
	संचित कोष खाता		जन-स्वास्थ्य
	आन्तरिक राजस्व खाता		कृषि विकास शाखा
	बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व खाता		संघीय शशर्त
	आन्तरिक अनुदान खाता		प्रदेश शशर्त
	धरोटी खाता		पुजिगत तर्फको खर्च सदक्षी
	प्रकोप व्यवस्थापन खाता		संघीय शशर्त अनुदान फिर्ता
	अन्य कोषहरुको अ.ल्या.		असार मसान्तमा सदक्षी हुन नौकी चालु तर्फको चेक
ख.	कर्मचारी कल्याणकारी कोष		नगरपालिका पुजिगत
	कृषि विकास कोष		जन-स्वास्थ्य
	गरिबी निवारण कोष		शिक्षा शाखा
	सामुदायिक स्वास्थ्य कोष		कृषि विकास शाखा
	वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष		संघीय विशेष अनुदान
	महिला तथा बालबालिका विकास विशेष कोष		प्रदेश शशर्त पुजिगत
	पर्यटन प्रवर्द्धन कोष		संघीय समपुरक अनुदान
	त्रिपद व्यवस्थापन कोष		संघीय शशर्त पुजिगत
	महान सभा विशेष कोष		प्रदेश समपुरक अनुदान
	प्रकोप व्यवस्थापन कोष		प्रदेश विशेष अनुदान
			प्रशासनिक कार्यको

रकम

	कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष							
ग.	विन्तीय हस्तान्तरण	10763710.33			पुजिगत खर्च चालुबाट सदती भएको			-11718907.79
	संघ समानीकरण	194500000.00			सदती हुन बाँकी खर्च			
	प्रदेश समपुरक	29971000.00			संघीय शशर्त अनुदान पुजिगत फिर्ता			-4235000.00
	प्रदेश विशेष	3500000.00			संघीय विशेष अनुदान पुजिगत फिर्ता			-4318672.00
	संघ विशेष	16000000.00		घ.	सदती बाँकी पुजिगत खर्च			-39789382.18
	प्रदेश सशर्त	25905000.00			धरौटी फिर्ता खर्च			6792920.00
	प्रदेश समानीकरण	7674954.00		ङ	२०७८ असरमा जम्मा हुन बाँकी धरौटी रकम			1592920.00
	सशर्त संघ	359817580.00			को ले नि का नाट खर्च तथा निकास भएका शीर्षक			
	संघ समपुरक	7203500.00			सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण			137340000.00
घ.	को ले नि का नाट खर्च तथा निकास भएका शीर्षक				एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम			35923339.00
	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	137340000.00			स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम			6700471.00
	एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	35923339.00			स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम			116947.00
	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	6700471.00		च.	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम			12452171.00
	स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम	116947.00			विविध खर्च खाना			
	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	12452171.00			कोरोना विमा			250000.00
ङ.	अन्य आय				पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण कार्यक्रम			132600.00
	स्थानीय तह क्षमता विकास	441880.00			सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नपुन रकम पेशकी			3035330.00
	वन कार्यालयबाट प्राप्त	368750.00			बडा नं. ५ कार्यालय निर्माणको भुक्तानी बैक सदती श्रावणमा			3598416.00
	लागत सहभागीता वापत प्राप्त	234000.00			२०७८ श्रावणमा सदती/असरमा सदती हुन बाँकी			
	काठमाण्डौ महानगरपालिकाबाट प्राप्त	15000000.00		छ.	बडा नं. ५ कार्यालय निर्माणको भुक्तानी बैक सदती श्रावणमा			-3598416.00
	विविध आय	25877.00			कोष खानाहरुबाट भएको खर्च			
घ.	विभिन्न कोष खाताहरुमा आम्दानी तर्फ				कल्याणकारीकोषको ब्याज आम्दानीको राजश्व खर्च			9400.92
	कर्मचारी कल्याणकारीको कोषको ब्याज आम्दानी	62672.82			कृषि विकास कोषको ब्याज आम्दानीको राजश्व खर्च			40014.53
	नगरपालिकाबाट कल्याणकारी कोषमा जम्मा	10000000.00			कृषि विकास कोषको कार्यक्रम खर्च			17313891.00
	कृषि विकास कोषको ब्याज आम्दानी	266763.47			गरिबी निवारण कोषको ब्याज आम्दानीको राजश्व खर्च			312.95
	नगरपालिकाबाट कृषि विकास कोषमा आम्दानी	5000000.00			सापुदाधिक स्वास्थ्य कोषको ब्याज आम्दानीको राजश्व खर्च			312.95
	गरिबी निवारण कोषको ब्याज आम्दानी	2086.35			वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोषको ब्याज वापत राजश्व			1067.21
					नगर शिक्षा कोषको ब्याज आम्दानीको राजश्व खर्च			1975.87

सामुदायिक स्वास्थ्य कोषको ब्याज आम्दानी	2086.35		महिला तथा बालबालिका विकास विशेष कोषको ब्याज बापत राजश्व	417.95
वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोषको ब्याज आम्दानी	7114.72		पर्यटन प्रवर्द्धन कोष ब्याज बापत राजश्व	61244.73
महिला तथा बालबालिका विकास विशेष कोषको ब्याज आम्दानी	2786.28		पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी क्रियाकलापको खर्च	3078438.00
पर्यटन प्रवर्द्धन कोषको ब्याज आम्दानी	408298.28		विपद् व्यवस्थापन कोषको ब्याज बापत राजश्व	11649.35
मेलन्ची नगरस्थीय बाल अक्षय कोष ब्याज आम्दानी	260789.31		विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि खर्च	36389661.10
विपद् व्यवस्थापन कोष नगरपालिकाबाट जम्मा	31429886.00		मर्मत संभार विशेष कोषको ब्याज खर्च	13187.54
विपद् व्यवस्थापन कोषमा ब्याज आम्दानी	77362.34		मर्मत संभार विशेष कोषबाट भण्डको खर्च	3454636.00
मर्मत संभार विशेष कोषमा यस वर्ष आम्दानी	3356646.00		मेलन्ची क्षेत्रिय कोरोना-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषबाट खर्च	1433039.00
मर्मत संभार विशेष कोषमा ब्याज आम्दानी	87916.94		क्षेत्रीय कोरोना कोषबाट दाखिला हुन बाँकी राखिन्स	14117.00
मेलन्ची क्षेत्रिय कोरोना-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा आम्दानी	40715.00		कोरोना संक्रमण , रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषबाट खर्च	10231574.00
तैड्डीगिक हिसा निवारण कोषमा आम्दानी	100000		मेलन्ची बाढि पिडित राहत तथा पुनस्थापना कोषको खर्च	7208909.00
नगर शिक्षा कोष	3300000.00		तैड्डीगिक हिसा निवारण कोषको खर्च	25000.00
नगर शिक्षा कोषमा ब्याज आम्दानी	13172.55		बैंक दस्तुर	75.00
प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आम्दानी आन्तरिक मामला मन्त्रालय	1000000		पुर्जागतबाट मेलन्ची बाढी पीडित कोषको खर्च	-659881.00
मेलन्ची बाढि पिडित राहत तथा पुनस्थापना कोष	43601766.00		श्रेस्तामा खर्च भएको तर बैंडक सदसी हुन बाँकी	-3934838.00
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा आम्दानी	2660000.00		मेलन्ची बाढि पिडित राहत तथा पुनस्थापना कोष	-4994809.00
नगरस्थीय बाल अक्षय कोष	4379966.83		विपद् व्यवस्थापन कोष	-7119.00
प्र.ते.नि. का बाट प्राप्त	13146204.00		मर्मत संभार विशेष कोष	-554319.20
आन्तरिक आम्दानी			कोरोना संक्रमण , रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष	-908377.00
सम्पत्ति कर	2115367.35		कृषि विकास कोष	-802299.00
यस बहाल कर	1945652.97		पर्यटन प्रवर्द्धन कोष	85.00
सेवा शुल्क	4556798.15	ज.	बैंक दस्तुर	
दस्तुर	2300079.75	झ.	बैंक मौज्जात असार मसान्भमा	59097358.70
विज्ञापन कर	142000.00		संचित कोष खाता	110779717.85
पुष्पिकार	2461501.53		चालु खर्च खाता	51970453.08
व्यवसाय कर	8726740.50		पुष्पिकार चालु खाता	74880615.88
यस बाहेक	1888889.38		आन्तरिक अक्षय खाता	10000000.00
असार विशेष कोष	6912810.00		असार विशेष कोष	

	वस्तर बावरा शुल्क	187959860.52		बाईफाटबाट ग्राम राजश्व खाता	290000000.00
	प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	215000.00		धरौटी खाता	21074166.00
	बातावरण शुल्क	4000000.00		२०७८ असार मसान्तमा बैक मौज्दात	13893170.00
	साइक मर्मत साधार	3500000.00		प्रक्षेप व्यवस्थापन कोष खाता	1241325.00
	साइक बोर्ड	2311289.00		कोष खाताहरूको बैक मौज्दात	
	मालपोत रजिस्ट्रेशन	5389357.00		कर्मचारी कल्याणकारी कोष	5209829.83
	जससलभाषिता	2400384.33		कृषि विकास कोष	6636899.67
	विविध	250950.00		गरिबी निवारण कोष	155609.43
	सर्लीय राजश्व बाईफाट	92296478.28		सामुदायिक स्वास्थ्य कोष	155609.43
	खनिजसम्बन्धित रोजगारि	3082094.92		वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष	528126.97
	प्रदेश राजश्व बाईफाट	42855498.60		महिला तथा बालबालिका विकास विशेष कोष	208327.37
अ.	विविध खर्च खाता			पर्यटन प्रवर्द्धन कोष	28101185.72
	कोरोना विमा आम्दानी	250000.00		विपद् व्यवस्थापन कोष	8415919.99
	एम्बुलेन्स खरिदको लागि भेलन्ची खानेपानीबाट प्राप्त	33000000.00		मर्मत संभार विशेष कोष	4472809.22
	पाठ्यक्रम प्रवर्धिकरणका लागि प्राप्त	132600.00		प्रक्षेप व्यवस्थापन कोष	1241325.00
	प्रदेश आन्तरिक मामला मन्त्रालयबाट प्राप्त	10000000.00		भेलन्ची क्षेत्रिय कोरोना-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष	24394.00
	समानाकरण अनुदान संघ	96335000.00		कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष	3746455.53
	सामाजिक सुरक्षा ऐरकी फिर्ता	29950000.00		लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष	750000.00
	प्रक्षेप व्यवस्थापन खातामा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बाणमती बाट प्राप्त	10000000.00		भेलन्ची बाढि सिङ्गल राहत तथा पुनर्स्थापना कोष	40987561.00
	धरौटी प्राप्त	13091651.00		भेलन्ची नगरस्तीय बाल अक्षय कोष	4640756.14
अ.	पाला खाता ऐरकी फर्डीट बापत विविध आम्दानी	568111.00		नगर शिक्षा कोष	3311196.68
	कुल जम्मा	1721984608.46		कुल जम्मा	1721984608.46

(Handwritten signature)